

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๒๕๖๒

สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

รับที่..... ๕๖๕

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

เพื่อโปรดทราบและสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยการใช้ อุปกรณ์มือถือ (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) สแกน QR Code ด้านล่าง

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

QR Code



เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรนำเรียน
ผู้ตรวจฯ เขต..... ๑ - ๑๗.....ทราบ

(นางสาวโสภา เพียรพิชัยพงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒

- ทนาย

นิรุต

นายเสวี จิระเสวี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

๒๒ พ.ค. ๖๒



ความที่ผู้ยื่นที่กข้อความ

สำนักผู้ตรวจราชการ

วันที่ ๕๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี จิระเสวี)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวโสภา เพียรพิทยวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

- ๗๖๖

นายเสวี จิระเสวี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

พ.ร.๑๖๒



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

สำนักผู้ตรวจราชการ

รับที่ 545

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๒๗๙๗

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี จิระเสวี)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวโสภา เพียรพิชัยวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ
๑๕ มิ.ย. ๖๒

- ทน

นายเสวี จิระเสวี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
พ.ร.๑๖๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒๕๖๒ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายเสวี จิระสวน	แทนรองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๒. นายโสภณ อัครเอกพาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๓. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นางกนิษฐา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๘. นางสาวโสภณ เพียรพิชัยพงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๙. นางสาววิไลพร หงส์พิชญกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๐. นายเชษฐา คำยา	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางสาวพรวิภา แสงพลอย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๓. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวนภัสสร นพฤทธิ์ คำทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๖. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางนริศรา จันทระพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	তিরราชการ
-----------------------	--------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสงกรานต์ ไซยวงศ์	แทนเลขานุการกรม (สอ.)
๒. นางสาวกมลทิพย์ รุ่งแสงจันทร์	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๓. นางพัชรี ม่วงขาว	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (กพ.)
๔. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ผอ.)
๕. นางประภาพร โกมุตพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๖. นางวาสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ส.กทม.)
๗. นางสาวปานทิพย์ นาคบุญ	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสอ.)
๘. นางสาววันทนี เพียรคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน (สพร.)
๙. นางสาวอริสยา สมภักดีเดชาพันธ์	แทนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (ศดธ.)
๑๐. นางจุฑามาศ คล้ายศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสอ.)
๑๑. นางสาวรณมา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๑๒. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๓. นางอรรณ เทียมทัต	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)

/๑๔.นางสาว...

- ๑๔.นางสาวฉิมพร เหลืองศิริธัญญะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สจร.)
๑๕.นางสาวปารณีย์ แพนต์ พนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)
๑๖.นางสาวอัจฉรา สันติปรีชาจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กผ.)
๑๗.นายชัยวัฒน์ พิมพ์พันธ์ นิติกรชำนาญการ (สกม.)
๑๘.นายคมสัน อภิพันธุ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๑๙.นางสาวนันทะภา กาญจนพจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ธนบุรี)
๒๐.นางกษิรา เพชรพนาเวช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.ลาดกระบัง)
๒๑.นางสาวธัญวรัตน์ ไหว้วาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.หนองแขม)
๒๒.นางสาวแสงจันทร์ แมนสืบชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางกะปิ)
๒๓.นางสาวนงลักษณ์ สะอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.จตุจักร)
๒๔.นางสุกัญญา อรรถนพเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางเขน)
๒๕.นายศุขจิต สารวิงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.พระโขนง)
๒๖.นางสาวพิมพ์พรรณ ดิเรกฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.ปทุมธานี)
๒๗.นางสาวมณีนวรัตน์ สิวรรณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.มีนบุรี)
๒๘.นางอรรัตน์ จันทฤก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.หนองจอก)
๒๙.นางสาวปิยะนุช เปรมชยกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ห้วยขวาง)
๓๐.นางสาวอรุณี พรหมบุรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.ดอนเมือง)
๓๑.นางสาวจุฑารัตน์ สุนทราภิรมย์ ณ. พัทลุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ลาดพร้าว)
๓๒.นางสาวอัจฉรา กลางโสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางกอกน้อย)
๓๓.นางสาวอัมไพ วัชรเด่นพิพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางขุนเทียน)
๓๔.นายชาลวิทย์ สุทธิวรารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๓๕.นางนวลจันทร์ สุขสงวน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๓๖.นางสาวบุญศรี สมเื้อยชัยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๓๗.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๓๘.นางสุกัสนันท์ เปลียนบำรุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คล.)
๓๙.นายสุเทพ หงส์สุภาวงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๔๐.นางสาวดวงนภา หงษ์สูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๔๑.นางศศิธร วรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๔๒.นางสาวสุวิมล มาตย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คล.)
๔๓.นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือมปีทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กองรายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักกฎหมาย กองแผนงาน และกองคลัง ศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกัน กรณีเงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ว่าจะสามารถวางทรัพย์สินในส่วน of ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายไว้ก่อนได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพบ”

เลขานุการ : กองคลังได้หารือกับ ๒ หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลางแล้ว ปรากฏว่าการวางทรัพย์สิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะระเบียบฯ กำหนดว่าการเบิกจ่ายเงินต้องเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิเท่านั้น และสำนักงบประมาณแจ้งว่า ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้ามีการเบิกจ่ายเงินไม่ทันเงินดังกล่าวจะตกพบ แต่เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายและส่วนราชการไม่ได้กระทำความผิด สำนักงบประมาณจึงเสนอแนะว่ากรณีดังกล่าวให้ขอใช้จากเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) กองพัสดุ

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุด่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลังส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

เลขานุการ : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง ส่วนภูมิภาค

/งบดำเนินงาน...

งบดำเนินงานของส่วนภูมิภาคจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๕๖๔.๐๕ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๓๖๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๖๔.๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๓๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ เป้าหมายของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ ๓๖๔.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ ๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่าย ๒๒๙.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการใช้เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป

(๒) สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจษฎา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีงบประมาณทั้งหมด ๔ กิจกรรม และได้จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้แล้ว กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนที่ยากจนหรือจัดที่ดินเพื่อความมั่นคงเป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณ ๑๗.๙๑ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๔.๒๗ ล้านบาท ดำเนินการในจังหวัดสระแก้ว ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการล่าช้าเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณ ๑๗.๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๗.๗๔ ล้านบาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล่าช้า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในจังหวัดสุรินทร์และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในจังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าเมื่อสิ้นสุด โครงการจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนได้รับงบประมาณ ๒๕.๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินไป ๑๐.๓๗ ล้านบาท คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ทยอยจัดส่ง พื้นที่จำนวน ๒๗๒ ไร่ ใน ๔๘ จังหวัด ที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการและจะทยอยส่งเพิ่มเติมอีก และกิจกรรมที่ ๔ รั้ววัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ ๒๗.๘๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๑๑.๑๐ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายรายเดือน ส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๙ ล้านบาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีแนวทางบริหารจัดการ ให้มีโครงการรั้ววัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเต็มรูปแบบ และจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป

ประธาน : กรณีที่ส่งช่างรั้ววัดออกดำเนินการล่าช้าจะสามารถใช้เงินงบประมาณได้หมดหรือไม่ ให้ประมาณการ การใช้จ่ายเงินทั้ง ๓ กิจกรรม และถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนเงิน

เลขานุการ : ขอให้ประมาณการและแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีรายการ ที่รอขอใช้จากเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางศิริเพชร) : มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ สาเหตุของความล่าช้า เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เมื่อสำรวจวัสดุสำนักงานคงเหลือพบว่าวัสดุสำนักงานยังคงเหลือ และเกรงว่า เมื่อดำเนินการจัดซื้อจะเป็นการ Stock วัสดุไว้เกินความจำเป็นในการใช้งาน จะดำเนินการจัดซื้อได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิณีญา) : กองพัสดุได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๓,๓๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๒๖,๒๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๔.๑๗ คงเหลือ ๒,๔๗๗,๑๑๔ บาท เป็น ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรายเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ และค่าเบี้ยประชุม เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงิน คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินได้หมดและไม่มีเงินเหลือจ่าย

/กองแผนงาน...

กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรย์) : กองแผนงานมีงบดำเนินงานทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๔๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินและทำ PO แล้ว ๑,๓๕๙,๗๑๙ บาท คงเหลือ ๔๘๘,๒๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๘ สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๔.๖๖ กิจกรรมที่ ๒ - ๕ เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ งบประมาณที่ได้รับ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว ๗,๑๒๗,๑๔๕ บาท คงเหลือเงิน ๘๗๒,๘๐๕ บาท กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๓๙๑,๔๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๙๘๒,๘๖๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ ๕๖,๙๗๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๕๖๕,๓๔๘ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ และกิจกรรมค่าซ่อมแซมงบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๖๔๘,๙๓๔ บาท เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาค เช่น ค่าทาสี, ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เป็นต้น

เลขานุการ : ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดินพิจารณาอย่างไร

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรย์) : ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน คงเหลือเงิน ๘,๕๖๖,๓๔๘ ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วและในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินและจัดสรรค่าวัสดุให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศประมาณ ๕ ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด มีแผนงานแล้ว และกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ จะมีการโอนเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินเพิ่มเติม และกิจกรรมค่าซ่อมแซมคงเหลือเงิน ๙,๖๔๘,๙๓๔ บาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อธิบดีกรมที่ดินได้มีการอนุมัติค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม จำนวน ๒,๘๐๕,๖๓๖ บาท แล้ว ดังนั้นวงเงินคงเหลือ ๖,๘๔๓,๒๙๘ บาท

ประธาน : ในการจัดตั้งสาขาใหม่ กองแผนงานมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณและจัดลำดับความสำคัญไว้หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : จากข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ ในส่วนของงบดำเนินงานจะจัดสรรจากเงินที่กองแผนงานดูแลอยู่ และในส่วนของงบลงทุนจะประสานงานกับกองคลังเพื่อขอใช้จากเงินนอกงบประมาณ หรือเงินเหลือจ่าย

ประธาน : อาจมีบางส่วนที่จะต้องจัดตั้งสาขาขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรเพราะยังไม่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญว่าจะมีสาขาใดบ้าง

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ แต่ขณะนี้ยังไม่มี การแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าจะมีสาขาใดบ้าง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิไลพร) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ - ๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและกิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการออกดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับงานในงวดที่ ๖ คือ การปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ เนื่องจากบริษัทคู่สัญญามีการปรับปรุงแก้ไขงานและยังไม่ส่งมอบงาน จึงยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ บริษัทจะส่งมอบงานวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงจะออกดำเนินการตรวจรับ กิจกรรมพัฒนาระบบด้วยเครื่องมือทันสมัยคงเหลือเงิน ๗๕๘,๔๐๙ บาท ใช้หมดและทันตามกำหนด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวนริศรา) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามที่นำเรียนงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะใช้ประมาณปลายปีงบประมาณ นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการพัฒนาสำนักงานที่ดิน เพื่อไปสู่ศูนย์ราชการสะดวก และจะมีการจัดฝึกอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้จ่ายได้หมด

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนได้รับงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๓,๔๒๑ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐.๒๘ สาเหตุที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากการจัดทำแผนปฏิบัติการทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทดสอบความรู้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากร้านค้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

ประธาน : มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว เป็นการทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดฝึกอบรมผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : เงินงบประมาณใช้หมดหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ และผู้ผ่านการทดสอบฯ ขณะนี้ มีผู้สมัครแล้ว ๔๙ ราย และจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงจะทราบว่าจะมีเงินเหลือเท่าใด

ประธาน : หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนเงิน

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวพรวิภา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดินเป็นการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดินจำนวน ๓๕ คน ได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท ใช้ไป ๕๕๑,๑๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘ เนื่องจากในช่วงเดือนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นการเบิกจ่ายเงินเฉพาะค่าที่พักเหมาจ่ายรายวันๆ ละ ๑๐๐ บาท และยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง จะเริ่มมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเมื่อสิ้นโครงการจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วเป็นการเบิกจ่ายรายเดือนตามแผนการใช้จ่ายเงินจนถึงสิ้นโครงการ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (นางสาวปิยะนุชา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง ได้รับงบประมาณงบดำเนินงาน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๖๙,๘๘๑ บาท คงเหลือเงิน ๒๕๘,๑๑๙ บาท เป็นค่าล้างแอร์ ส่งเรื่องให้ ส.กทม. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และค่าซ่อมแซมเครื่องโทรสาร จะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองคลังส่งข้อมูลจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้สำนักงานตรวจราชการเพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ใช้เป็นข้อมูลในการออกไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
๒. ให้สำนัก...

๒. ให้สำนัก/กองประมาณการค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวม และให้สำนัก/กองที่มีความจำเป็นต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจัดทำแผนงานโครงการให้กองคลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบลงทุนส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๖ จังหวัด ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๓๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO แล้ว ๑๘๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖๔.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ เป้าหมายกำหนดไว้ ๑๗๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ๑๐๖.๕๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๒๖๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ มีจังหวัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑.๖๖ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลำปาง และรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ รายการ ๑๓ จังหวัด

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูพานายณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๙.๑๖ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคจากการมีผู้อุทธรณ์ ใน ๔ ประเด็น จังหวัดได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าประเด็นที่ ๓ - ๔ ประเด็นนี้ฟังขึ้น ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขประกอบสัญญาเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงและภาพห้องประชุม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ในส่วนของงานก่อสร้างของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดได้ส่งได้มีการส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ (กวพ.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในมาตรา ๑๑๙ กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องเสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีบางประเด็นฟังขึ้น ผลการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้จังหวัดยกเลิกโครงการและดำเนินการจัดจ้างใหม่ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการแล้ว ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนด TOR ใหม่แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จากการประสานงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ Action Plan จังหวัดแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เลขานุการ : ค่าเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง จังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี วงเงิน ๘๒๓,๐๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากการกำหนดราคากลางต่ำกว่าราคาเกณฑ์ของพาณิชย์จังหวัดกำหนดไว้ คณะกรรมการฯ จึงให้ปรับแก้ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อนำปัญหามาปรับแก้ในการดำเนินการปิดไป

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดราคากลางเสร็จแล้ว ทางโยธาจังหวัดส่งเรื่องให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการประกวดราคา ซึ่งโยธาฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน จึงทำให้ทำสัญญาล่าช้า

ประธาน : จากการสอบถามจังหวัดขอนแก่น ข้อเท็จจริงพบว่า แบบที่ใช้ในการทำสัญญามีอุมิเนียมที่ใช้ในการวางกรอบไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ จึงต้องแก้ไขแบบเป็นวัสดุที่มีจำหน่ายและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ถือเป็นกรลดสเปค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ในขั้นตอนดังกล่าว กรณีทำสัญญาไปแล้วนั้นภายหลังสามารถขอแก้ไขสัญญาได้ วงเงินสัญญาก็จะลดลง

เลขานุการ : สามารถจัดซื้อนอกพื้นที่ได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทั่วประเทศ

ประธาน : ให้กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุดูติดตามด้วย

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ วงเงิน ๕๙๑,๔๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากการประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ มีผู้ยื่นเอกสาร ๕ ราย อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาสรุปผลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ วงเงิน ๕๑๘,๓๐๐ บาท

ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบและที่เก็บหลักฐานระวางแผนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐บาท ลำช้าเนื่องจากมีการแก้ไขร่างขอบเขตงานใหม่นัดทำสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารเรือนแถว ๒ ชั้น วงเงิน ๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท นัดทำสัญญาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลำช้าเนื่องจากมีการแก้ไขราคากลางที่คำนวณค่าเหล็กต่ำไป

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง วงเงิน ๓๗,๑๔๘,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : วันนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอประกาศร่าง TOR ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ราคากลางประมาณ ๒๙ ล้านบาท

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารรังวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : สาเหตุความล่าช้าเนื่องจากการกำหนดราคากลางซึ่งมีโยธา เป็นคณะกรรมการร่วม และมีปัญหาในการประสานงานในการกำหนดราคากลาง และมีการส่งไปให้วิทยาลัยเทคนิค ทำการแก้ไขแบบวิทยาลัยเทคนิคกำหนดส่งแบบให้ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินและกองพัสดุได้เข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา และแจ้งว่าเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิค แก้ไขแบบไม่ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและความเหมาะสม จึงให้แนวทางแก้ไขว่าให้โยธาแก้ไขแบบต่อ และโยธา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบินทร์บุรี

สาเหตุความล่าช้าเนื่องจากการประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เปิดซองเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัท มหาฤกษ์พัฒนาดารง จำกัด อยู่ระหว่างขออนุมัติ ประกาศผู้ชนะในวงเงิน ๒๙,๘๗๘,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูร) : จังหวัดพัทลุงได้ส่งเรื่องรายการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสาขาตะโหมด ที่ได้มีการจัดสรรเงินให้ ๘๓๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร แจ้งมาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จะขอเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่แต่ภายในบริเวณสำนักงานที่ดินโดยจะลดขนาดเป็นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร ลดยอดวงเงินคงเหลือ ๔๐๓,๗๐๐ บาท และส่งแบบแปลนเข้ามาให้กรมพิจารณาอนุมัติ กองแผนงานจึงขอให้ กองพัสดุพิจารณาความเหมาะสมของแบบแปลนและราคา เมื่อกองพัสดุดอกกลับกองแผนงานจะเสนอขออนุมัติ จากอธิบดีกรมที่ดินและแจ้งจังหวัดให้ทราบต่อไป ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ ที่ว่า ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือ สิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระทำได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : กองพัสดุได้รับเรื่องจากกองแผนงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จะเร่งรัดดำเนินการให้โดยด่วน

เลขานุการ : ก่อสร้างเสาธงชาติ จังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว วงเงิน ๖๗,๔๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้าง กับแบบแปลนไม่สอดคล้องกัน

ประธาน : จากการตรวจราชการร่วมกับผู้อำนวยการกองพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมา แต่แบบไม่ตรง เช่น กรณีจังหวัดพัทลุง แบบเป็นเสาเข็ม และมีการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ดำเนินการไม่ได้ /เนื่องจาก...

เนื่องจากทางเข้าคับแคบผู้รับจ้างไม่สามารถนำอุปกรณ์เข้าพื้นที่และตอกเสาเข็มได้ ต้องเปลี่ยนเป็นแบบฐานแผ่ และทำการย้ายพื้นที่ไปยังบริเวณด้านหลังสำนักงานที่ดินก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถทำเป็นฐานแผ่ได้หรือไม่ เพราะถ้าต้องลงเสาเข็ม แต่ทำเป็นฐานแผ่อาคารจะทรุดเกิดความไม่คุ้มค่า จากสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการไม่ได้ตรวจดูตามแบบแปลน ให้กองแผนงานศึกษาแนวทางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : รายการงบประมาณค่าก่อสร้างที่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุออกพื้นที่ดำเนินการและในส่วนรายการที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เลือกออกพื้นที่บางรายการ

ประธาน : ควรให้มีการส่งแบบแปลนรวมว่าอาคารใดอยู่บริเวณใด และระบุว่าจะก่อสร้างบริเวณใด เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบใดหรือไม่ ที่จะทำให้เกิดความล่าช้า

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ข้อมูลเพิ่มเติมรายการจังหวัดพัทลุง จาก BOQ จะเป็นฐานแผ่

ประธาน : เดิมเป็นฐานเข็มหรือฐานแผ่ แล้วพื้นดินในบริเวณดังกล่าวจะก่อสร้างได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : มีวิศวกรของเทศบาลรับรองแล้ว กรณีลงนามในสัญญาเป็นเสาเข็มแบบตอกผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน และรายงานผ่านผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็แก้ไขสัญญาเป็นแบบฐานแผ่ได้

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา วงเงิน ๓๐,๘๒๓,๐๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากช่วงแรกมีการแก้ไขราคาบางรายการที่สูงเกินไป ทำสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง จังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล วงเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : จังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล เดิมจังหวัดได้มีการขอปรับปรุงบ้านพักจำนวน ๒ หลัง งบประมาณที่ได้รับ ๓๘๖,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพัก จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๖๑๕,๔๐๐ บาท วงเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จังหวัดจึงมีหนังสือถึงกรมที่ดินเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นควรว่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพียงหลังเดียว และส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับกรมที่ดิน ตามแบบแปลนใหม่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแบบแปลนและการประมาณราคาใหม่ เมื่อได้รับแบบแปลนกองแผนงานจึงขอให้กองพัสดุพิจารณาความเหมาะสมของแบบแปลนและราคา และเสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป

เลขานุการ : รายการตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อนจำนวน ๓ ชุด จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ วงเงิน ๔๑๔,๐๙๐ บาท เป็นรายการที่ขอใช้จากเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการจะทำสัญญา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน ส่วนกลาง กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิณญา) : กองพัสดุรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง) ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เดิมมีจำนวน ๒๖ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๗๕๔,๕๙๙.๙๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ วงเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท มีผู้ยุทธ ๑ ราย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ประสานแล้วกรมบัญชีกลางมีมติว่าผลอุทธรณ์ของบริษัทที่ฟังไม่ขึ้นจะเร่งแจ้งให้กรมที่ดินทราบ

รายการที่ ๗ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก วงเงิน ๘๕๗,๘๐๐ บาท ได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการโดยใช้วิธีคัดเลือก และรายการอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการไม่ติดปัญหาใด

เลขานุการ : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจริญฯ) : ในส่วนงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินเพื่อความมั่นคงเป็นค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินของจังหวัดสระแก้ว เป็นค่าที่ระบายน้ำ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับงบประมาณ ๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๒ เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ได้รับงบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ทำสัญญาและลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงินประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณที่ได้รับ ๖๐.๑๓ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕.๗๗ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ๒ พื้นที่และจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ พื้นที่ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เลขานุการ : ในภาพรวมมีเงินคงเหลือประมาณ ๕๐ ล้านบาท

ประธาน : ให้จัดทำแผนงานหากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีสำนัก/กองที่ต้องการขอใช้เงินเหลือจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจริญฯ) : จะนำเรียนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐและรายงานให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

เลขานุการ : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญาฯ) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน คงเหลือ ๖๕.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รายการที่ ๒ ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ คงเหลือ ๑.๕๙ ล้านบาท แจ้งกรมการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

รายการที่ ๓ ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๖ ชั้น และ ๙ ชั้น อาคารรังวัด และทำแผนที่ กรมที่ดิน วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๔ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.๑๒ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา จึงบอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ
รายการที่ ๑ ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๖๑๗.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าจัดทำระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างกองพัสดุนำขออนุมัติเบิกจ่าย

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นงบผูกพัน ๕ ปี

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ
รายการที่ ๑ ค่าจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) เงิน ๓๘๔.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

/รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ จ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) คงเหลือเงิน ๗๘.๗๓ ล้านบาท บริษัทได้ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : กรณีดังกล่าวเป็นการนำเข้าข้อมูลสำหรับการอ่านแปลการใช้ประโยชน์ที่ดินระยะทางทั้งหมดประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๔ งวด ๆ ละประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ต้องตรวจสอบทั้งหมดไม่สามารถใช้วิธีการสุ่มทดสอบได้ ผลการตรวจสอบ งวดที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อมูลผ่านประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร และต้องแก้ไขประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งตามแผนงานจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะสามารถตรวจรับได้ทั้งหมด หากไม่ติดปัญหาใด โดยข้อมูลที่ส่งมอบบางรายการไม่สามารถตรวจสอบได้ เปิดข้อมูลไม่ได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับจึงเรียกผู้รับจ้างเข้ารับฟังปัญหาที่ต้องแก้ไข ขณะนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจรับออกดำเนินการจำนวนมาก ต้องตรวจสอบข้อมูลในด้านความคมชัด พิกัดพื้นที่ ซึ่งควบคุมด้วยจำนวนกิโลเมตร และเขตเทศบาล รายการดังกล่าวเป็นรายการของเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ แต่มีการลงนามสัญญาเมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้เร่งรัดมาโดยตลอด

ประธาน : ได้มีการจัดทำแผนการตรวจรับ การตรวจรับครั้งที่ ๑ ยังคงเป็นไปตามแผนงาน เมื่อมีการตรวจรับแล้วแต่ผลไม่ได้ตามที่ต้องการในส่วนที่จะต้องมีการแก้ไขจะทำให้แผนงานล่าช้าลง ส่งผลถึงการตรวจรับครั้งถัดไปและครั้งสุดท้าย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ทันกำหนด แต่ความจำเป็นต้องตรวจสอบ อาจต้องมีการกำหนดแนวทางหรือระยะเวลาให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : มีการเร่งรัดและติดตามบริษัทอย่างใกล้ชิด

ประธาน : ให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับหากเกิดปัญหาใดให้รีบแจ้งปัญหากับบริษัท และให้รวบรวมหลักฐานการแจ้งปัญหาให้ชัดเจนว่ารายการใดที่แก้ไขแล้วหรือยังไม่แก้ไข

ประธาน : อาจเกิดปัญหากับบริษัทแก้ไขงานเสร็จแล้วไม่มีเงินจ่าย หรือมีค่าปรับ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : รายการดังกล่าวมีเงินคงเหลืออยู่เงิน ๗๘.๗๔ ล้านบาท เป็นค่าปรับและเกินวงเงินค่าปรับแล้ว ซึ่งจะหักจากเงินค้ำประกันเพิ่มเติมอีก

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : กรณีที่บริษัทดำเนินการไม่ยอมเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน

ประธาน : ให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาให้รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ฯ) ทราบ

เลขานุการ : เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ ของส่วนภูมิภาค

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย เป็นรายการที่ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : เป็นรายการที่อยู่ระหว่างรอสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประสานสำนักงานงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จะตอบกลับภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๗ และค่าก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายรายการ และแก้ไขวงเงินแต่ละงวดงาน จังหวัดได้เสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอแก้ไขแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง คาดว่าจะดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๒ จ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ๑.๑๙ ล้านบาท ได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ได้รับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ และยินยอมเสียค่าปรับแบบไม่มีเงื่อนไข เมื่อแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วจะทำการเบิกจ่ายเงินได้ประมาณ ๕ งวดงาน

เลขานุการ : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ อยู่ระหว่างขออนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรอบต่อไป

ประธาน : ให้สำนัก/กองประมาณการค่าใช้จ่าย หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลัง และแจ้งความต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือส่งให้กองคลังภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐประมาณการค่าใช้จ่าย (งบลงทุน) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวมภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้กองคลังส่งข้อมูลงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนำไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด

๓. ให้กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุดูติดตามและแก้ไขปัญหารายการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๔๕ น.

นางสาว อัญญา

(นางสาวบุษบง อรัญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

นางนริศรา

(นางนริศรา จันทรพา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม