



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๕๐๓๖

วันที่... ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง... รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล)

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๔๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๘๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เป็น ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และให้กองคลังรวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายเสนอท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน ที่กำกับดูแลทุกเดือน นั้น

กองคลังได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ แยกตามเอกสารดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๓๒ สำนัก/กอง จำนวน ๔๕ กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๑๖ สำนัก/กอง จำนวน ๑๙ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ร้อยละ ๙๘.๓๖ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ ส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๗๖ จังหวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ร้อยละ ๙๘.๓๖ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

๒.๑ ส่วนกลาง กองพัสดุ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๑.๑ รายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ. ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

๒.๑.๒ รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย มี ๓ รายการ ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

๒.๒ ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๔)

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนของส่วนภูมิภาค งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๐.๓๐๑๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ๑๓.๓๐๘๑ ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ๑๕๖.๙๙๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาและงวดงาน ในส่วนของครุภัณฑ์ก่อก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว และในส่วนของค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๕๖.๐๒๕๖ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๘.๕๔๔๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๗๗.๔๗๕๙ ล้านบาท

๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๕)

กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙.๙๕๙๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๙๘๘๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๓.๙๗๑๑ ล้านบาท (เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลองของเดือนกันยายน ๒๕๖๑) ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและเริ่มดำเนินการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และแผนการจัดทำสาธารณูปโภค ได้มีการปรับแผนการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นการเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงานมีแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

๓. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๖)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๑			ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๖,๔๐๓.๔๒	๕,๑๘๔.๔๙	๘๐.๙๖	๖,๔๐๓.๔๒	๕,๖๑๒.๐๖	๘๗.๖๔	๔๒๗.๕๗	๖.๖๘
ประจำ	๕,๑๙๐.๙๕	๔,๘๗๘.๔๗	๙๓.๙๘	๕,๑๙๑.๘๕	๕,๓๐๑.๔๗	๑๐๒.๑๑	๔๒๓.๐๐	๘.๑๓
งบลงทุน	๑,๒๑๒.๔๗	๓๐๖.๐๒	๒๕.๒๔	๑,๒๑๑.๕๗	๓๑๐.๕๙	๒๕.๖๔	๔.๕๗	๐.๔๐

๔. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๔.๑ กองพัสดุดำเนินการ เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ กันไว้เบิกเหลือมปี และเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ขยายไว้เบิกเหลือมปี (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๑.๑ รายการเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ กันไว้เบิกเหลือมปี มี ๒ รายการ

(๑) รายการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน เงิน ๕๖.๗๓๑๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างคิดค่าปรับ

(๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เงิน ๕๖๑.๐๐๒๖ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ งบประมาณที่ได้รับ ๒,๘๐๕.๐๑๓๐ ล้านบาท) ก่อนนี้ผูกพันเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๒,๗๖๗.๙๑๕๐ ล้านบาท และได้เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงินจำนวน ๔๑๕.๑๘๗๓ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๑๔๕.๘๑๕๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

๔.๑.๒ รายการเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ขยายไว้เบิกเหลือมปี

(๑) รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินสัญญา ๑,๑๖๕.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๘๐.๘๘๕๐ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๓๘๔.๖๑๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างบริษัทสามารถฯ พ้องศาลปกครองเรื่องค่าปรับ

//(๒) รายการจ้าง...

(๒) รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) วงเงินสัญญา ๑๓๘.๑๓๘๑ ล้านบาท ตกพับ ๑.๖๔๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๗.๐๒๘๙ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๙๙.๔๕๙๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ วงที่ ๔ ๔.๒ ส่วนภูมิภาค เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ขยายไว้เบิกเหลือปี มี ๑ รายการ (เอกสารหมายเลข ๘)

รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินสัญญา ๓๓.๙๙๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๘.๕๕๓๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๕.๔๓๘๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างในงวดที่ ๑๒ (การตกแต่ง ติดตั้งครุภัณฑ์ งานถนน และรื้อถอนอาคารเดิม) และอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตให้ได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกองคลังจะได้แจ้งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป



(นางศิริเพชร ยอดอดุม)

- กว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ให้เก็บเงินและดอกเบี้ยที่ค้างชำระไว้ ๑๐๐๐๐ บาท วันที่ ๒๐/๑๐/๖๑



(นายณรงค์ สืบตระกูล)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

๒๑ มี.ย. ๒๕๖๑

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
	ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
1 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ				
- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)				
งบประมาณที่ได้รับ		167,666,400 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,231,800 00			
เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	8,578,700 00	16,810,500 00 บาท		
คงเหลือ		150,855,900 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	149,684,955.95	149,684,955 95 บาท	95.31	99.22
คงเหลือ (ร้อยละ 0.78)		1,170,944.05 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.91)	98.36
				0.86
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)				
งบประมาณที่ได้รับ		57,989,500.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,945,000 00			
เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	353,997 73	3,298,997.73 บาท		
คงเหลือ		54,690,502 27 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	54,185,695 00	54,185,695 00 บาท	95.67	99.08
คงเหลือ (ร้อยละ 0.92)		504,807.27 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.41)	98.36
				0.72
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)				
งบประมาณที่ได้รับ		6,919,600 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-			
หัก ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	400,000 00	400,000 00 บาท		
คงเหลือ		6,519,600 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,593,106 50	5,593,106 50 บาท	67.78	85.79
คงเหลือ (ร้อยละ 14.21)		926,493 50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.0)	98.36
				(12.57)
- กิจกรรม : พัฒนารฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)				
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค				
หัก ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	7,300 00	7,300.00 บาท		
คงเหลือ		1,792,700 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,360 000 12	1,360,000 12 บาท	75.86	75.86
คงเหลือ (ร้อยละ 24.14)		432,699 88 บาท	คงที่	98.36
				(22.50)
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (M2164)				
งบประมาณที่ได้รับ		36,993,093 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	451,200 00			
สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ	150,000.00			
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	3,016,213 43	3,617,413 43 บาท		
เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)				
คงเหลือ		33,375,679 57 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	24,740,478 79	24,740,478 79 บาท	62.77	74.13
คงเหลือ (ร้อยละ 25.87)		8,635,200 78 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.36)	98.36
				(24.23)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61	ณ 17 ก.ย.61	ณ ก.ย.61	เป้าหมาย
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน				
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,950,000 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
คงเหลือ		1,950,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,921,052 74	1,921,052 74	บาท	82.39	98.52
คงเหลือ (ร้อยละ 1 48)		28,947 26	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.13)	98.36
					0.16
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
คงเหลือ		1,800,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,766,546 60	1,766,546 60	บาท	76.06	98.14
คงเหลือ (ร้อยละ 1 86)		33,453 40	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.08)	98.36
					(0.22)
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,767,000 00	บาท		
หัก เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	636,700 00	636,700 00	บาท		
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	-	-	บาท		
คงเหลือ		5,130,300 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,457,378.94	4,457,378 94	บาท	72.52	86.88
คงเหลือ (ร้อยละ 13 12)		672,921 06	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.36)	98.36
					(11.48)
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ(M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		4,371,138 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
หัก เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	470.900 00	-	บาท		
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	112,738 00	583,638 00	บาท		
คงเหลือ		3,787,500.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,966,232 05	2,966,232 05	บาท	77.3	78.32
คงเหลือ (ร้อยละ 21 68)		821,267 95	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.02)	98.36
					(20.04)
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ				
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M2155)					
งบประมาณที่ได้รับ		13,785,102 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	212,359 00	-	บาท		
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	503,100.27	715,459 27	บาท		
คงเหลือ		13,069,642 73	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	10,839,056.13	10,839,056.13	บาท	70.51	82.93
คงเหลือ (ร้อยละ 17 07)		2,230,586 60	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.42)	98.36
					(15.43)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)					
งบประมาณที่ได้รับ	12,420,882 00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	964,660 00	บาท			
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	1,057,030 66	บาท			
เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	985,160.00	บาท			
คงเหลือ		9,414,031 34	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	9,293,454 12	บาท	97.27	98.72	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 1 28)		120,577.22	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.45)	0.36
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)					
งบประมาณที่ได้รับ	1,231,200 00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท			
คงเหลือ		1,231,200.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	411,907.05	บาท	30.20	33.46	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 66 54)		819,292 95	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.26)	(64.90)
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (M2159)					
งบประมาณที่ได้รับ	26,762,000 00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	17,595,245 00				
บวก ภูมิภาคโอนกลับส่วนกลาง	-	17,595,245 00	บาท		
คงเหลือ		9,166,755 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,121,923.75	บาท	5.43	12.24	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 87 76)		8,044,831 25	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.81)	(86.12)
- กิจกรรม : ระวังดอกหนั่งสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)					
งบประมาณที่ได้รับ	21,445,032 00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,108,671 00	บาท			
เงินกันสำรอง (กองแผนงานบริหาร)	1,600,000 00				
ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	3,029,118 01	12,737,789 01	บาท		
คงเหลือ		8,707,242 99			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	7,081,792 68	บาท	53.80	81.33	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 18 67)		1,625,450.31	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.53)	(17.03)
5 สำนัก / กอง					
5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ	7,513,400 00	บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	6,567,704 74	บาท	68.89	87.41	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 12.59)		945,695 26	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.52)	(10.95)
5.2 กองคลัง					
งบประมาณที่ได้รับ	1,103,783 05	บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,014,673 57	บาท	86.11	91.93	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 8 069)		89,109.48	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.82)	(6.43)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.3 กองการเจ้าหน้าที่					
งบประมาณที่ได้รับ		3,575,810.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,048,183.37	3,048,183.37 บาท	78.70	85.24	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 14.76)		527,626.63 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.53)		(13.12)
หมายเหตุ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 361,250 บาท ทำให้ร้อยละของผลเบิกจ่ายลดลง					
5.4 กองการพิมพ์					
งบประมาณที่ได้รับ		274,000.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	270,056.55	270,056.55 บาท	86.14	98.56	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 1.44)		3,943.45 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.42)		0.20
5.5 กองฝึกอบรม					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,611,089.97 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	907,620.00	907,620.00 บาท			
คงเหลือ		4,703,469.97 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,549,545.89	4,549,545.89 บาท	91.20	96.73	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 3.27)		153,924.08 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.53)		(1.63)
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		4,221,172.00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	359,200.00	359,200.00 บาท			
คงเหลือ		3,861,972.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,669,972.00	3,669,972.00 บาท	95.03	95.03	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 4.97)		192,000.00 บาท	(คงที่)		(3.33)
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		6,460,900.00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	871,260.00	871,260.00 บาท			
คงเหลือ		5,589,640.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,562,538.88	5,562,538.88 บาท	95.35	99.52	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 0.48)		27,101.12 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17)		1.16
5.6 กองพัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ		4,874,700.00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	730,184.05	730,184.05 บาท			
คงเหลือ		4,144,515.95 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,627,650.44	3,627,650.44 บาท	66.90	87.53	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 12.47)		516,865.51 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.63)		(10.83)
5.7 สำนักกฎหมาย					
งบประมาณที่ได้รับ		991,000.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	829,623.64	829,623.64 บาท	59.57	83.72	98.36
คงเหลือ (ร้อยละ 16.28)		161,376.36 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.15)		(14.64)

5.8 กองแผนงาน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

			ผลเบิกจ่าย ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท				
คงเหลือ		1,848,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,832,066.35	1,832,066 35 บาท	89.19	99.14	98.36	0.78
คงเหลือ (ร้อยละ 0.85)		15,933 65 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.95)			

- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		7,964,002 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,343,002 00	6,343,002 00 บาท				
คงเหลือ		1,621,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	810,500 00	810,500 00 บาท	50	50.00	98.36	(48.36)
คงเหลือ (ร้อยละ 50)		810,500 00 บาท	(คงที่)			

- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	11,741,596 00	11,741,596 00 บาท				
คงเหลือ		258,404 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	257,511 50	257,511 50 บาท	95.74	99.65	98.36	1.29
คงเหลือ (ร้อยละ 0.349)		892 50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.91)			

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (M2181)

งบประมาณที่ได้รับ		20,627,360 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,535,904 00	20,535,904.00 บาท				
คงเหลือ		91,456 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	91,440 00	91,440 00 บาท	83.32	99.98	98.36	1.62
คงเหลือ (ร้อยละ 0.01)		16.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.66)			

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน (M2182)

งบประมาณที่ได้รับ		56,921,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	49,655,729.00	49,655,729 00 บาท				
คงเหลือ		7,265,271 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,636,810 00	1,636,810 00 บาท	17.73	22.53	98.36	(75.83)
คงเหลือ (ร้อยละ 77.47)		5,628,461 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8)			

5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

งบประมาณที่ได้รับ		1,418,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
คงเหลือ		1,418,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,383,043 71	1,383,043.71 บาท	91.61	97.53	98.36	(0.83)
คงเหลือ (ร้อยละ 2.47)		34,956 29 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.92)			

ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
ณ 17 ก.ค.61	ณ 17 ก.ย.61	ณ ก.ย.61	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ	46,557,440.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	42,085,840.00	บาท				
คงเหลือ	4,471,600.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,169,691.70	บาท	75.92	93.25	98.36	(5.11)
คงเหลือ (ร้อยละ 6.75)	301,908.30	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.33)			

- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ	1,200,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,000.00	บาท				
คงเหลือ	1,180,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	593,734.43	บาท	44.57	50.32	98.36	(48.04)
คงเหลือ (ร้อยละ 49.68)	586,265.57	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.75)			

- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)

(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)

งบประมาณที่ได้รับ	16,002,500.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,224,000.00	บาท	26.40	26.40	98.36	(71.96)
คงเหลือ (ร้อยละ 73.6)	11,778,500.00	บาท	คงที่			

หมายเหตุ: กันเงินเป็นค่าบำรุงรักษาคอมฯ แล้ว

5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ

งบประมาณที่ได้รับ	320,345.14	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	320,345.14	บาท	76.53	100.00	98.36	1.64
คงเหลือ (ร้อยละ 0)	-	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.47)			

5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ	1,575,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,407,514.13	บาท	86.57	89.37	98.36	(8.99)
คงเหลือ (ร้อยละ 10.63)	167,485.87	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.80)			

5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณที่ได้รับ	444,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	100,000.00	บาท				
คงเหลือ	344,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	301,223.78	บาท	54.63	87.57	98.36	(10.79)
คงเหลือ (ร้อยละ 12.43)	42,776.22	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.94)			

5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

งบประมาณที่ได้รับ	5,319,075.60	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,301,972.24	บาท	97.68	99.68	98.36	1.32
คงเหลือ (ร้อยละ 0.31)	17,103.36	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2)			

ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
ณ 17 ก.ค.61	ณ 17 ก.ย.61	ณ ก.ย.61	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)

(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)

งบประมาณที่ได้รับ	3,399,877.25	บาท				
หัก ไว้ให้ใช้บริหารภาพรวม	-	บาท				
คงเหลือ	3,399,877.25	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,692,838.05	บาท	74.77	79.20	98.36	(19.16)
คงเหลือ (ร้อยละ 20.8)	707,039.20	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.43)			

5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ	706,924.40	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	696,379.55	บาท	81.46	98.51	98.36	0.15
คงเหลือ (ร้อยละ 1.489)	10,544.85	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.05)			

5.15 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

งบประมาณที่ได้รับ	416,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	411,022.80	บาท	89.14	98.80	98.36	0.44
คงเหลือ (ร้อยละ 1.2)	4,977.20	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.66)			

- โครงการชำระรายการกรมที่ดินยุคใหม่ไม่รับไม่โกง (M2167)

งบประมาณที่ได้รับ	2,586,600.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,506,057.43	บาท	92.88	96.89	98.36	(1.47)
คงเหลือ (ร้อยละ 3.11)	80,542.57	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.01)			

5.16 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

งบประมาณที่ได้รับ	541,838.07	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	523,828.47	บาท	69.62	96.68	98.36	(1.68)
คงเหลือ (ร้อยละ 3.319)	18,009.60	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.0)			

5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2181)

งบประมาณที่ได้รับ	759,134.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	731,840.65	บาท	89.21	96.40	98.36	(1.96)
คงเหลือ (ร้อยละ 3.599)	27,293.35	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.19)			

- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดฯ (M2183)

งบประมาณที่ได้รับ	2,315,849.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,613,509.00	บาท	69.10	69.67	98.36	(28.69)
คงเหลือ (ร้อยละ 30.33)	702,340.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.57)			

โครงการเร่งรัดงานรังวัดและทะเบียนในสำนักงานที่ดิน

(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)

งบประมาณที่ได้รับ	10,000,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	10,000,000.00	บาท				
คงเหลือ	-	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว		บาท				
ไม่มีคงเหลือ		บาท				

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.18	สำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน				
	งบประมาณที่ได้รับ		1,770,000 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,605,987 55	1,605,987 55 บาท	74.48	90.73
	คงเหลือ (ร้อยละ 9.27)		164,012 45 บาท	98.36	(7.63)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.25)	
5.19	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์				
	งบประมาณที่ได้รับ		819,788 63 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	772,617 71	772,617 71 บาท	91.95	94.25
	คงเหลือ (ร้อยละ 5.75)		47,170 92 บาท	98.36	(4.11)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.3)	
6	สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)				
6.1	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร				
	งบประมาณที่ได้รับ		548,000 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	500,754 08	500,754 08 บาท	90.40	91.38
	คงเหลือ (ร้อยละ 8.62)		47,245 92 บาท	98.36	(6.98)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.97)	
6.2	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน				
	งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	400,996 96	400,996 96 บาท	93.91	94.13
	คงเหลือ (ร้อยละ 5.87)		25,003 04 บาท	98.36	(4.23)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.21)	
6.3	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง				
	งบประมาณที่ได้รับ		390,000 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	389,794 92	389,794 92 บาท	99.96	99.95
	คงเหลือ (ร้อยละ 0.04)		205 08 บาท	98.36	1.59
				(ลดลง ร้อยละ 0.00)	
6.4	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ				
	งบประมาณที่ได้รับ		426,799 02 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	416,958 78	416,958 78 บาท	97.20	97.69
	คงเหลือ (ร้อยละ 2.31)		9,840 24 บาท	98.36	(0.67)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.48)	
6.5	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย				
	งบประมาณที่ได้รับ		600,360 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	574,104.66	574,104 66 บาท	90.55	95.63
	คงเหลือ (ร้อยละ 4.37)		26,255 34 บาท	98.36	(2.73)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.08)	
6.6	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารามบุรี				
	งบประมาณที่ได้รับ		508,920 00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	499,908 53	499,908 53 บาท	72.20	98.23
	คงเหลือ (ร้อยละ 1.77)		9,011 47 บาท	98.36	(0.13)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.0)	

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
			ณ 17 ก.ค.61	ณ 17 ก.ย.61	ณ ก.ย.61	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
6.7 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	402,894 71	402,894 71 บาท	93.91	94.58	98.36	(5.78)
คงเหลือ (ร้อยละ 5.42)		23,105 29 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.670)			
6.8 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม						
งบประมาณที่ได้รับ		425,200.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	381,970 03	381,970 03 บาท	89.29	89.83	98.36	(8.53)
คงเหลือ (ร้อยละ 10.17)		43,229.97 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.53)			
6.9 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	418,657 05	418,657 05 บาท	75.27	98.28	98.36	(0.08)
คงเหลือ (ร้อยละ 1.72)		7,342 95 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.0)			
6.10 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาคอนเมือง						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	507,944 81	507,944 81 บาท	96.82	99.81	98.36	1.45
คงเหลือ (ร้อยละ 0.189)		975 19 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99)			
6.11 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	467,739 85	467,739 85 บาท	88.94	91.91	98.36	(6.45)
คงเหลือ (ร้อยละ 8.09)		41,180 15 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.97)			
6.12 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	417,406 27	417,406 27 บาท	95.75	97.98	98.36	(0.38)
คงเหลือ (ร้อยละ 2.02)		8,593 73 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.23)			
6.13 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	388,777 82	388,777 82 บาท	89.58	91.26	98.36	(7.10)
คงเหลือ (ร้อยละ 8.739)		37,222 18 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.68)			
6.14 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง						
งบประมาณที่ได้รับ		390,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	388,388 48	388,388 48 บาท	99.36	99.59	98.36	1.23
คงเหลือ (ร้อยละ 0.40)		1,611 52 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.23)			
6.15 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ		510,618 09 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	509,437 27	509,437.27 บาท	96.80	99.77	98.36	1.41
คงเหลือ (ร้อยละ 0.230)		1,180 82 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.97)			

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 17 ก.ย.61 (ร้อยละ)	ณ ก.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.16	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน				
	งบประมาณที่ได้รับ		394,429 78 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	394,429 78	394,429 78 บาท	100	100.00
	ไม่มีเงินคงเหลือ		- บาท (คงที่)	98.36	1.64
6.17	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร				
	งบประมาณที่ได้รับ		591,840.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	590,077 16	590,077 16 บาท	80.30	99.70
	คงเหลือ (ร้อยละ 0.299)		1,762 84 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.4)	98.36	1.34
7	ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยความสะดวก)				
	งบประมาณที่ได้รับ		27,791,384 51 บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	25,135,189 54	25,135,189 54 บาท		
	คงเหลือ		2,656,194 97 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,356,044 00	1,356,044 00 บาท	44.12	51.05
	คงเหลือ (ร้อยละ 48 95)		1,300,150 97 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.93)	98.36	(47.31)
8	ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)				
	งบประมาณที่ได้รับ		293,949,015 49 บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	86,392,266.61	86,392,266 61 บาท		
	คงเหลือ		207,556,748 88 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	118,341,634 82	118,341,634 82 บาท	47.52	57.02
	คงเหลือ (ร้อยละ 42 98)		89,215,114 06 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5)	98.36	(41.34)
9	ค่าสาธารณูปโภค (โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)				
	งบประมาณที่ได้รับ		1,864,094 00 บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	1,864,094 00	1,864,094 00 บาท		
	คงเหลือ		- บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท		
	ไม่มีคงเหลือ		- บาท		

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	ยะลา	10,537,528.00	10,464,342.33	10,223,350.33	97.02	98.36	(1.34)	314,177.67	2.98
2	อ่างทอง	2,370,936.00	2,278,251.80	2,278,251.80	96.09	98.36	(2.27)	92,684.20	3.91
3	สมุทรสาคร	3,864,087.00	3,710,297.26	3,710,297.26	96.02	98.36	(2.34)	153,789.74	3.98
4	พังงา	5,762,142.00	5,658,687.31	5,509,737.31	95.62	98.36	(2.74)	252,404.69	4.38
5	ชัยนาท	6,077,788.00	5,843,438.83	5,804,838.83	95.51	98.36	(2.85)	272,949.17	4.49
6	อุทัยธานี	4,015,399.00	3,828,413.77	3,819,713.77	95.13	98.36	(3.23)	195,685.23	4.87
7	ฉะเชิงเทรา	6,424,959.00	6,245,003.90	6,111,253.90	95.12	98.36	(3.24)	313,705.10	4.88
8	นครนายก	3,960,279.00	3,816,743.39	3,748,383.39	94.65	98.36	(3.71)	211,895.61	5.35
9	พิษณุโลก	12,044,295.00	11,639,211.07	11,371,582.68	94.41	98.36	(3.95)	672,712.32	5.59
10	นครสวรรค์	11,821,948.00	11,198,190.54	11,125,839.54	94.11	98.36	(4.25)	696,108.46	5.89
11	นครปฐม	7,580,348.00	7,274,281.68	7,132,081.68	94.09	98.36	(4.27)	448,266.32	5.91
12	เพชรบุรี	7,971,690.00	7,487,095.30	7,478,495.30	93.81	98.36	(4.55)	493,194.70	6.19
13	จันทบุรี	6,680,002.00	6,272,515.29	6,260,483.29	93.72	98.36	(4.64)	419,518.71	6.28
14	แพร่	6,813,764.00	6,394,685.65	6,385,085.65	93.71	98.36	(4.65)	428,678.35	6.29
15	สมุทรสงคราม	1,692,590.00	1,639,072.13	1,583,822.13	93.57	98.36	(4.79)	108,767.87	6.43
16	พระนครศรีอยุธยา	7,313,255.00	6,840,860.07	6,840,860.07	93.54	98.36	(4.82)	472,394.93	6.46
17	พะเยา	8,068,105.00	7,522,939.15	7,522,939.15	93.24	98.36	(5.12)	545,165.85	6.76
18	สิงห์บุรี	2,503,926.00	2,333,495.92	2,333,495.92	93.19	98.36	(5.17)	170,430.08	6.81
19	สุโขทัย	7,865,466.00	7,379,379.09	7,321,396.09	93.08	98.36	(5.28)	544,069.91	6.92
20	ปัตตานี	12,243,821.00	11,725,350.98	11,391,515.98	93.04	98.36	(5.32)	852,305.02	6.96
21	ชัยภูมิ	12,315,533.00	11,599,687.72	11,428,662.72	92.80	98.36	(5.56)	886,870.28	7.20
22	เชียงราย	16,380,897.00	15,364,145.38	15,161,082.38	92.55	98.36	(5.81)	1,219,814.62	7.45
23	ปราจีนบุรี	5,656,754.00	5,283,848.81	5,221,898.81	92.31	98.36	(6.05)	434,855.19	7.69
24	ชุมพร	8,041,817.00	7,454,778.66	7,413,284.66	92.18	98.36	(6.18)	628,532.34	7.82
25	ร้อยเอ็ด	13,511,808.00	12,567,755.66	12,447,755.66	92.13	98.36	(6.23)	1,064,052.34	7.87
26	ลำปาง	11,884,882.00	11,191,213.80	10,919,401.79	91.88	98.36	(6.48)	965,480.21	8.12
27	ภูเก็ต	3,383,023.00	3,301,573.52	3,106,265.36	91.82	98.36	(6.54)	276,757.64	8.18
28	เพชรบูรณ์	9,757,582.00	9,003,566.70	8,952,686.70	91.75	98.36	(6.61)	804,895.30	8.25
29	ตาก	5,276,480.00	5,003,028.28	4,837,925.84	91.69	98.36	(6.67)	438,554.16	8.31
30	สุราษฎร์ธานี	14,362,811.00	13,423,357.58	13,152,306.74	91.57	98.36	(6.79)	1,210,504.26	8.43
31	เชียงใหม่	19,418,087.00	17,759,831.34	17,759,831.34	91.46	98.36	(6.90)	1,658,255.66	8.54
32	มหาสารคาม	11,331,639.00	10,358,188.96	10,358,188.96	91.41	98.36	(6.95)	973,450.04	8.59
33	ระนอง	2,609,600.00	2,387,010.93	2,384,010.93	91.36	98.36	(7.00)	225,589.07	8.64
34	อุดรธานี	14,414,085.00	13,627,481.01	13,167,961.01	91.35	98.36	(7.01)	1,246,123.99	8.65
35	ราชบุรี	8,285,868.00	7,862,408.65	7,569,508.65	91.35	98.36	(7.01)	716,359.35	8.65
36	ประจวบคีรีขันธ์	6,701,620.00	6,156,763.18	6,105,203.18	91.10	98.36	(7.26)	596,416.82	8.90
37	หนองคาย	7,363,587.00	6,699,738.88	6,698,568.88	90.97	98.36	(7.39)	665,018.12	9.03
38	ระยอง	6,542,667.00	5,950,114.87	5,947,984.87	90.91	98.36	(7.45)	594,682.13	9.09

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
39	สุรินทร์	11,600,300.00	10,539,641.33	10,539,641.33	90.86	98.36	(7.50)	1,060,658.67	9.14
40	สมุทรปราการ	5,851,937.00	5,289,487.79	5,289,487.79	90.39	98.36	(7.97)	562,449.21	9.61
41	ปทุมธานี	6,924,899.00	6,270,364.21	6,254,956.21	90.33	98.36	(8.03)	669,942.79	9.67
42	ตราด	3,289,842.00	2,971,188.93	2,971,188.93	90.31	98.36	(8.05)	318,653.07	9.69
43	กำแพงเพชร	5,910,381.00	5,393,533.28	5,316,043.28	89.94	98.36	(8.42)	594,337.72	10.06
44	อำนาจเจริญ	4,506,583.00	4,337,806.98	4,049,607.98	89.86	98.36	(8.50)	456,975.02	10.14
45	สุพรรณบุรี	10,478,491.00	9,614,428.13	9,396,543.13	89.67	98.36	(8.69)	1,081,947.87	10.33
46	กาฬสินธุ์	9,290,352.00	8,561,566.19	8,329,277.19	89.66	98.36	(8.70)	961,074.81	10.34
47	มุกดาหาร	4,685,351.00	4,308,296.05	4,196,746.05	89.57	98.36	(8.79)	488,604.95	10.43
48	พิจิตร	7,488,940.00	6,693,252.88	6,682,752.88	89.23	98.36	(9.13)	806,187.12	10.77
49	กาญจนบุรี	9,212,030.00	8,221,848.90	8,200,588.66	89.02	98.36	(9.34)	1,011,441.34	10.98
50	สระแก้ว	4,817,960.00	4,461,128.93	4,287,846.93	89.00	98.36	(9.36)	530,113.07	11.00
51	กระบี่	6,892,770.00	6,460,292.13	6,116,915.13	88.74	98.36	(9.62)	775,854.87	11.26
52	เลย	8,665,572.00	7,794,876.56	7,681,570.56	88.64	98.36	(9.72)	984,001.44	11.36
53	สตูล	4,443,602.00	4,112,523.13	3,922,637.13	88.28	98.36	(10.08)	520,964.87	11.72
54	หนองบัวลำภู	4,259,499.00	3,748,604.11	3,748,604.11	88.01	98.36	(10.35)	510,894.89	11.99
55	บุรีรัมย์	11,746,360.00	10,812,208.53	10,311,209.53	87.78	98.36	(10.58)	1,435,150.47	12.22
56	ตรัง	8,765,471.00	7,904,967.44	7,650,147.44	87.28	98.36	(11.08)	1,115,323.56	12.72
57	สระบุรี	7,691,477.00	6,820,404.90	6,710,682.90	87.25	98.36	(11.11)	980,794.10	12.75
58	สงขลา	23,346,427.00	21,816,683.05	20,345,203.55	87.14	98.36	(11.22)	3,001,223.45	12.86
59	อุบลราชธานี	16,051,836.00	14,507,150.57	13,979,920.57	87.09	98.36	(11.27)	2,071,915.43	12.91
60	นครพนม	10,688,977.00	9,552,207.17	9,306,207.17	87.06	98.36	(11.30)	1,382,769.83	12.94
61	ยโสธร	6,069,945.00	5,391,100.15	5,241,560.15	86.35	98.36	(12.01)	828,384.85	13.65
62	ขอนแก่น	18,551,044.00	17,153,632.63	15,999,403.25	86.25	98.36	(12.11)	2,551,640.75	13.75
63	บึงกาฬ	4,617,794.00	3,940,066.90	3,940,066.90	85.32	98.36	(13.04)	677,727.10	14.68
64	ศรีสะเกษ	11,107,854.00	9,856,894.82	9,446,954.26	85.05	98.36	(13.31)	1,660,899.74	14.95
65	ลำพูน	6,800,780.00	5,787,456.87	5,765,056.87	84.77	98.36	(13.59)	1,035,723.13	15.23
66	พัทลุง	6,660,574.00	5,645,996.58	5,639,996.58	84.68	98.36	(13.68)	1,020,577.42	15.32
67	ชลบุรี	10,918,350.00	10,281,010.63	9,238,720.63	84.62	98.36	(13.74)	1,679,629.37	15.38
68	ลพบุรี	7,136,014.00	6,015,782.80	6,015,782.80	84.30	98.36	(14.06)	1,120,231.20	15.70
69	แม่ฮ่องสอน	3,869,830.00	3,339,006.31	3,241,762.31	83.77	98.36	(14.59)	628,067.69	16.23
70	นครศรีธรรมราช	16,378,424.00	15,039,402.84	13,651,613.36	83.35	98.36	(15.01)	2,726,810.64	16.65
71	น่าน	7,441,814.00	6,165,115.76	6,105,196.26	82.04	98.36	(16.32)	1,336,617.74	17.96
72	นครราชสีมา	26,442,174.00	24,271,594.74	20,857,190.86	78.88	98.36	(19.48)	5,584,983.14	21.12
73	สกลนคร	12,243,240.00	10,861,122.50	9,585,957.00	78.30	98.36	(20.06)	2,657,283.00	21.70
74	อุดรธานี	6,851,564.00	6,007,698.73	5,350,548.73	78.09	98.36	(20.27)	1,501,015.27	21.91
75	นนทบุรี	5,501,200.00	4,159,523.95	4,159,523.95	75.61	98.36	(22.75)	1,341,676.05	24.39
76	นราธิวาส	12,886,707.00	11,596,767.76	9,053,729.76	70.26	98.36	(28.10)	3,832,977.24	29.74
รวมทั้งสิ้น		662,937,433.00	610,251,384.55	589,166,794.67	88.87	98.36	(9.49)	73,770,638.33	11.13

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พีระนุช)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ๖๔ (๑,๕๔๔,๘๐๘,๗๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐	สจ ๓๖/๖๑ สว. ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๔ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๑๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท		- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ (รายชื่อบุคคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑) กรมที่ดินแจ้งอนุมัติรายชื่อบุคคลากร, แผนการดำเนินการและแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานสัมมนาผู้บริหาร กรมที่ดิน/คณะกรรมการการตรวจรับงาน เรียบร้อย - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุง ศูนย์สารสนเทศที่ ๑ - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์ - ออกแบบระบบ
๒	- ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๓๐ สถานี - ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๗๕ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย. ๖๐	๑๒ ส.ค. ๖๐		๒๑ มี.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๑๕,๙๙๙,๙๙๙.๘๘	สช ๑๒/๒๕๖๑ สว. ๒๑ มี.ค. ๖๑	๑๗ ก.ย. ๖๑ ๒๐ เม.ย. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๗,๓๙๙,๙๙๙.๙๘ บาท		- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑ จำนวน ๑๑๐,๕๙๙,๙๙๙.๙๖ บาท - บริษัทฯ ส่งมอบงวดที่ ๒ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๑ - คณะกรรมการนัดตรวจรับ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๑
๓	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๙๒ เครื่อง (สมส.) (สงกรานต์)	๔๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ พ.ย. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๙ ก.พ. ๖๑	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	๓๔,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	สช ๘/๒๕๖๑ สว. ๙ ก.พ. ๖๑	๑๐ พ.ค. ๖๑		ส่งเบิกจ่าย ๑๗ ก.ย. ๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
แผนเพิ่มเติม												
๔	ซื้อสถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร (CORS) จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๓ ก.ค. ๖๑	๑๕ ส.ค. ๖๑	๓๐ ส.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๑๑,๓๙๙,๙๙๙.๘๘	สช ๒๐/๒๕๖๑ สว. ๓๐ ส.ค. ๖๑	๑๓ พ.ย. ๖๑ (๗๕ วัน)		รอส่งของ - งวดที่ ๑ ครบ ๑๔ ต.ค. ๖๑ (๔๕ วัน) - งวดที่ ๒ ครบ ๑๓ พ.ย. ๖๑ (๗๕ วัน)
๕	จ้างทำระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๔ ก.ค. ๖๑	๑๕ ส.ค. ๖๑	๓๐ ส.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	สจ ๔๑/๒๕๖๑ สว ๓๐ ส.ค. ๖๑	๒๘ พ.ย. ๖๑ (๙๐ วัน)		รอส่งมอบงาน
๖	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศตร.) (ประภาพร)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐ ส.ค. ๖๑	๑๑ ก.ย. ๖๑	๑๙ ก.ย. ๖๑	บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๑		- ทำสัญญารวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ - ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561			ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง					รวม	
			13,308,134.00	บาท	156,993,466.00 บาท					170,301,600.00	บาท
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง			-	บาท	0.00%	- บาท 0.00%					- บาท 0.00%
1.1) รายการตาม พรบ				บาท							- บาท
1.2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย											
ครั้งที่ 2				บาท							- บาท
- ครั้งที่ 3				บาท							- บาท
2. ก่อขึ้นแล้วดำเนินการตามสัญญา			-	บาท	0.00%	(15 รายการ)	77,475,992.08	บาท	49.35%	(15 รายการ)	77,475,992.08 บาท 45.49%
2.1) รายการตาม พรบ				บาท	(9 รายการ)	74,369,280.00	บาท	(9 รายการ)	74,369,280.00	บาท	
2.2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย					(6 รายการ)			(6 รายการ)			
- ครั้งที่ 2				บาท		-	บาท	-		บาท	
- ครั้งที่ 3				บาท	(6 รายการ)	3,106,712.08	บาท	(6 รายการ)	3,106,712.08	บาท	
3. เบิกจ่ายเงินแล้ว			(215 รายการ)	13,308,129.02	บาท	100%	(183 รายการ)	78,549,656.41	บาท	50.03%	(398 รายการ) 91,857,785.43 บาท 53.94%
3.1) รายการตาม พรบ			(214 รายการ)	13,291,538.02	บาท	(145 รายการ)	73,338,399.03	บาท	(359 รายการ)	86,629,937.05	บาท
3.2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย			(1 รายการ)			(38 รายการ)			(39 รายการ)		
- ครั้งที่ 2			(1 รายการ)	16,591.00	บาท	(1 รายการ)	208,000.00	บาท	(2 รายการ)	224,591.00	บาท
- ครั้งที่ 3				-	บาท	(37 รายการ)	5,003,257.38	บาท	(37 รายการ)	5,003,257.38	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			4.98	บาท	0.00%	967,817.51 บาท 0.62%					967,822.49 บาท 0.57%

หมายเหตุ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินเหลือจ่าย (พรบ.) = 378,819.48 บาท และเงินเหลือจ่ายจากโอนเปลี่ยนแปลง (งวดที่ 3) = 588,993.92 บาท รวมเป็นเงิน 967,813.40 บาท

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค (ตาม พรบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ - ไม่มีรายการ							
2) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	เชียงราย	สข เวียงชัย	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	111,000.00	111,000.00	-	สิ้นสุดสัญญา 6 พ.ค. 61 (งวดเดียว) คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว (ครั้งที่ 1) แต่มีแก้ไขงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และทาสีกำแพง ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจรับงาน (ครั้งที่ 2)
2	นราธิวาส	สข สุโงโก-ลก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุ โงโก-ลก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,050,000.00	17,050,000.00	9,548,000.00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-9 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 62 คงเหลือส่งมอบงาน ตามสัญญางวดที่ 10-14
3	นครราชสีมา	สข โชคชัย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,456,000.00	3,456,000.00	-	สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1
4	ปัตตานี	ลจ ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารจัดเก็บข้อมูลฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน ก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดิน	8,299,000.00	8,299,000.00	2,404,000.00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 62 คงเหลือส่งมอบงาน ตามสัญญางวดที่ 4-10
5	พัทลุง	สข ควนขนุน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สข ควน ขนุน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	22,800,000.00	22,421,180.52	4,865,180.52	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 เม.ย. 62 คงเหลือส่งมอบงาน ตามสัญญางวดที่ 4-13 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4 (ล่าช้าเนื่องจากใน ช่วงแรกมีการแก้ไขแบบแปลนกำแพงดิน และเสาเข็มจากเสาคลองเป็นเสา ดิน เนื่องจากสภาพชั้นดินมีหิน และผู้ว่าลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว โดยขยาย ระยะเวลาดำเนินการเพิ่ม 400 วัน สิ้นสุดวันที่ 26 เม.ย. 62) / ณ วันที่ 10 ก.ย. 61 มีการปรับลดยอด PO ลงจาก 22,800,000 บาท เป็น 22,421,180.52 บาท ลดลง 378,819.48 บาท เนื่องจากปรับลดงานเสาเข็ม ลง จาก 14 เมตร เป็น 7 เมตร แต่ไม่มีผลกับโครงสร้างหลัก

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
6	ศรีสะเกษ	สจ. ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	35,165,000 00	35,165,000 00	-	สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-12 ผู้รับจ้างถมดินแล้ว อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม ลำช้าเนื่องจากฝนตก
7	สกลนคร	สจ. สกลนคร	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณรอบสำนักงานฯ และวางท่อระบายน้ำ	793,280 00	793,280 00	-	สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค. 61 (งวดเดียว) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบของสัญญา คณะกรรมาฯ พิจารณาตามระเบียบแล้ว ให้ปรับ รูปแบบรายการแห่งสัญญาในการก่อสร้างแต่ละรายการสามารถปรับขนาด พื้นที่ ระบาย หรือแนวก่อสร้างได้ตามสภาพพื้นที่จริง โดยไม่เหี่ยวปริมาณงาน น้อยกว่าแบบที่กำหนดไว้ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขรูปแบบรายการให้ ถูกต้องตามสภาพพื้นที่และเหตุผลความจำเป็นตามรายงานของผู้ควบคุม งานก่อน จึงจะสามารถพิจารณาตรวจรับได้ / อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแปลน
8	สกลนคร	สข. พรรณานิคม	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	579,000 00	579,000 00	-	สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค. 61 (งวดเดียว) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ คงเหลืองานปูกระเบื้อง และมุงหลังคา (เดิม มีหนังสือเร่งรัด-มีคาปรับ / จังหวัดจึงส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง ตอบกลับว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
9	อุทัยธานี	สข. บ้านไร่	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,680,000 00	3,680 000 00	368,000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 61 คงเหลือส่งมอบงานตาม สัญญางวดที่ 2-8 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปูกระเบื้อง (งานงวดที่ 2) / ลำช้าเนื่องจากช่วงแรกผู้รับ จ้างไม่เริ่มเข้าดำเนินการภายในกำหนด จึงมีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ ภายในกำหนดสิ้นสุดสัญญาเดิม / ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้ว
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (พรบ.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				91,933,280 00	91 554 460 52	17,185,180 52	
3) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว							
3 1 ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์ (พรบ.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				11,108,375 00	11 108 370 62	11,108,370 62	
3 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (พรบ.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				47,087,850 00	47,087,846.91	47,087,846.91	

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 2)
 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี								
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ไม่มี								
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								เบิกจ่ายเงินแล้ว
1	นครพนม	สจ. นครพนม	ม่านปรับแสง	16,591 00	16,591 00	16,591 00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ (ภูมิภาคงวด 2) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				16,591 00	16,591 00	16 591 00	-	
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง								เบิกจ่ายเงินแล้ว
2	นครพนม	สอ. ปลาปาก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอปลาปาก	208,000 00	208,000 00	208,000 00	-	
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ภูมิภาคงวด 2) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				208,000 00	208,000 00	208,000.00	-	

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 3)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี								
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา								
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1	จันทบุรี	สย แหลมสิงห์	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	332,000 00	332,000 00	-	332,000 00	สิ้นสุดสัญญา 10 ธ ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	เชียงราย	สข เวียงชัย	ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงาน พร้อมสวนประกอบต่างๆ	745,000 00	666,000 00	-	666 000 00	สิ้นสุดสัญญา 16 ม ค 62 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เชียงราย	สย พญาเม็งราย	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	264,000 00	264,000 00	-	264,000 00	สิ้นสุดสัญญา 7 ต ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	นครราชสีมา	สข ปากช่อง	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	507,790 00	507,790 00	-	507 790 00	สิ้นสุดสัญญา 24 ก ย 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ประจวบคีรีขันธ์	สจ ประจวบคีรีขันธ์	ค่าปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน	146,916 00	146,916 00	-	146,916 00	สิ้นสุดสัญญา 21 ส ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ศรีสะเกษ	สจ ศรีสะเกษ	ถมดินรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	1,700,000 00	1,190,006 08	-	1,190,006 08	สิ้นสุดสัญญา 8 ต ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	3,695,706 00	3,106 712 08	-	3,106,712 08	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว	5,003,258 00	5,003,257 38	5,003,257 38	-	

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี						
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา						
2 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร)						- เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว
1. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต บักได อ พนมดงรัก จ สุรินทร์	3,286,557 00	3,286,557 00	3,286,557 00			เป็นเงิน 38,902,527 61 บาท
2. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต ประดู่ อ ลำโรงทาบ จ สุรินทร์	3,196,491.00	3,196,490 00	3,196,490.00		-	1) ส่วนกลาง 29,837,156.01 บาท
3. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต เจริญสุข อ เฉลิมพระเกียรติ จ บุรีรัมย์	4,663,908 00	4,663,817 61	4,663,817 61		-	2) ส่วนภูมิภาค 9,065,371 60 บาท
4. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองแวง อ ศรีณรงค์ จ สุรินทร์	8,035,543 00	8,035,542 00	8,035,542 00		-	
5. ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ สระแก้ว	7,957,676 00	7,957,676 00	7,957,676 00		-	
6. ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ.สระแก้ว	11,762,445.00	11,762,445.00	11,762,445.00		-	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	38,902,620 00	38,902,527 61	38 902,527 61		-	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	579,600.00	579,600 00	579,600 00		-	
8. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาบูน้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	299,430 00	299,430.00	299,430 00		-	
9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ตำบลปออำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	294,250 00	294,250 00	294,250 00		-	
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกลากจูง(เทรลเลอร์) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	310,835.00	310,835 00	310,835 00		-	
11. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปี้ยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	699,053 00	699,052 40	699,052 40		-	
รวมค่าครุภัณฑ์ (สจร) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว	2,183,168 00	2,183,167 40	2 183,167 40		-	

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กระบี่	154,000.00	154,000.00	154,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
2	กาญจนบุรี	530,700.00	530,700.00	530,700.00	100.00	88.00	12.00	-	-
3	กาฬสินธุ์	306,700.00	306,700.00	306,700.00	100.00	88.00	12.00	-	-
4	กำแพงเพชร	1,738,200.00	1,738,200.00	1,738,200.00	100.00	88.00	12.00	-	-
5	ขอนแก่น	1,523,200.00	1,523,199.18	1,523,199.18	100.00	88.00	12.00	0.82	0.00
6	ฉะเชิงเทรา	234,300.00	234,300.00	234,300.00	100.00	88.00	12.00	-	-
7	ชลบุรี	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
8	ชัยนาท	528,163.00	528,162.10	528,162.10	100.00	88.00	12.00	0.90	0.00
9	ชัยภูมิ	1,350,528.00	1,350,527.38	1,350,527.38	100.00	88.00	12.00	0.62	0.00
10	ชุมพร	1,200,785.00	1,200,785.00	1,200,785.00	100.00	88.00	12.00	-	-
11	เชียงใหม่	2,087,121.00	2,087,119.64	2,087,119.64	100.00	88.00	12.00	1.36	0.00
12	ตรัง	307,200.00	307,200.00	307,200.00	100.00	88.00	12.00	-	-
13	ตาก	641,600.00	641,600.00	641,600.00	100.00	88.00	12.00	-	-
14	นครนายก	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
15	นครปฐม	168,040.00	168,040.00	168,040.00	100.00	88.00	12.00	-	-
16	นครพนม	982,691.00	982,691.00	982,691.00	100.00	88.00	12.00	-	-
17	นครศรีธรรมราช	551,000.00	551,000.00	551,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
18	นครสวรรค์	1,178,800.00	1,178,800.00	1,178,800.00	100.00	88.00	12.00	-	-
19	น่าน	973,600.00	973,600.00	973,600.00	100.00	88.00	12.00	-	-
20	บึงกาฬ	117,900.00	117,900.00	117,900.00	100.00	88.00	12.00	-	-
21	บุรีรัมย์	6,031,618.00	6,031,617.60	6,031,617.60	100.00	88.00	12.00	0.40	0.00
22	ปทุมธานี	224,400.00	224,400.00	224,400.00	100.00	88.00	12.00	-	-
23	ปราจีนบุรี	529,300.00	529,300.00	529,300.00	100.00	88.00	12.00	-	-
24	พระนครศรีอยุธยา	1,346,651.00	1,346,651.00	1,346,651.00	100.00	88.00	12.00	-	-
25	พะเยา	1,140,300.00	1,140,300.00	1,140,300.00	100.00	88.00	12.00	-	-
26	พังงา	861,236.00	861,235.51	861,235.51	100.00	88.00	12.00	0.49	0.00
27	พิจิตร	957,900.00	957,900.00	957,900.00	100.00	88.00	12.00	-	-
28	พิษณุโลก	2,488,245.00	2,488,243.47	2,488,243.47	100.00	88.00	12.00	1.53	0.00
29	เพชรบุรี	1,768,400.00	1,768,400.00	1,768,400.00	100.00	88.00	12.00	-	-
30	เพชรบูรณ์	691,500.00	691,500.00	691,500.00	100.00	88.00	12.00	-	-
31	แพร่	543,300.00	543,300.00	543,300.00	100.00	88.00	12.00	-	-
32	ภูเก็ต	481,900.00	481,900.00	481,900.00	100.00	88.00	12.00	-	-
33	มหาสารคาม	1,559,454.00	1,559,453.41	1,559,453.41	100.00	88.00	12.00	0.59	0.00
34	มุกดาหาร	909,600.00	909,600.00	909,600.00	100.00	88.00	12.00	-	-
35	แม่ฮ่องสอน	1,246,434.00	1,246,433.80	1,246,433.80	100.00	88.00	12.00	0.20	0.00
36	ยโสธร	672,300.00	672,300.00	672,300.00	100.00	88.00	12.00	-	-
37	ยะลา	144,100.00	144,100.00	144,100.00	100.00	88.00	12.00	-	-

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	ร้อยเอ็ด	2,586,424.00	2,586,423.55	2,586,423.55	100.00	88.00	12.00	0.45	0.00
39	ระยอง	582,400.00	582,400.00	582,400.00	100.00	88.00	12.00	-	-
40	ระยอง	451,852.00	451,852.00	451,852.00	100.00	88.00	12.00	-	-
41	ราชบุรี	711,500.00	711,500.00	711,500.00	100.00	88.00	12.00	-	-
42	ลพบุรี	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
43	ลำปาง	1,193,500.00	1,193,500.00	1,193,500.00	100.00	88.00	12.00	-	-
44	ลำพูน	1,906,656.00	1,906,655.69	1,906,655.69	100.00	88.00	12.00	0.31	0.00
45	เลย	334,400.00	334,400.00	334,400.00	100.00	88.00	12.00	-	-
46	สงขลา	801,600.00	801,600.00	801,600.00	100.00	88.00	12.00	-	-
47	สตูล	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
48	สมุทรปราการ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
49	สมุทรสาคร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
50	สระแก้ว	2,234,000.00	2,234,000.00	2,234,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
51	สระบุรี	1,136,180.00	1,136,180.00	1,136,180.00	100.00	88.00	12.00	-	-
52	สิงห์บุรี	998,200.00	998,200.00	998,200.00	100.00	88.00	12.00	-	-
53	สุโขทัย	1,013,010.00	1,013,010.00	1,013,010.00	100.00	88.00	12.00	-	-
54	สุพรรณบุรี	1,249,610.00	1,249,609.10	1,249,609.10	100.00	88.00	12.00	0.90	0.00
55	สุราษฎร์ธานี	921,768.00	921,768.00	921,768.00	100.00	88.00	12.00	-	-
56	สุรินทร์	6,540,289.00	6,540,289.00	6,540,289.00	100.00	88.00	12.00	-	-
57	หนองคาย	188,200.00	188,200.00	188,200.00	100.00	88.00	12.00	-	-
58	หนองบัวลำภู	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
59	อ่างทอง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
60	อำนาจเจริญ	143,519.00	143,519.00	143,519.00	100.00	88.00	12.00	-	-
61	อุดรธานี	463,500.00	463,500.00	463,500.00	100.00	88.00	12.00	-	-
62	อุดรดิตถ์	668,000.00	668,000.00	668,000.00	100.00	88.00	12.00	-	-
63	อุบลราชธานี	2,979,645.00	2,979,644.48	2,979,644.48	100.00	88.00	12.00	0.52	0.00
64	นราธิวาส	18,862,200.00	18,862,200.00	11,360,200.00	60.23	88.00	(27.77)	7,502,000.00	39.77
65	เชียงราย	2,732,880.00	2,653,880.00	1,612,880.00	59.02	88.00	(28.98)	1,120,000.00	40.98
66	สกลนคร	3,050,980.00	3,050,980.00	1,678,700.00	55.02	88.00	(32.98)	1,372,280.00	44.98
67	ประจวบคีรีขันธ์	289,316.00	289,316.00	142,400.00	49.22	88.00	(38.78)	146,916.00	50.78
68	ปัตตานี	8,793,600.00	8,793,600.00	2,898,600.00	32.96	88.00	(55.04)	5,895,000.00	67.04
69	จันทบุรี	488,000.00	488,000.00	156,000.00	31.97	88.00	(56.03)	332,000.00	68.03
70	นครราชสีมา	5,740,490.00	5,740,490.00	1,776,700.00	30.95	88.00	(57.05)	3,963,790.00	69.05
71	อุทัยธานี	4,391,915.00	4,391,915.00	1,079,915.00	24.59	88.00	(63.41)	3,312,000.00	75.41
72	พัทลุง	23,347,800.00	22,968,980.52	5,412,980.52	23.18	88.00	(64.82)	17,934,819.48	76.82
73	ศรีสะเกษ	37,865,000.00	37,355,006.08	1,000,000.00	2.64	88.00	(85.36)	36,865,000.00	97.36
จังหวัดที่ไม่มีรายการงบประมาณ									
	นนทบุรี	-	-	-	0.00			-	0.00
	ตราด	-	-	-	0.00			-	0.00
	สมุทรสงคราม	-	-	-	0.00			-	0.00
รวมทั้งสิ้น		170,301,600.00	169,333,777.51	91,857,785.43	53.94	88.00	(34.06)	78,443,814.57	46.06

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	๑๕,๙๘๘,๓๘๓	๓,๙๗๑,๐๔๗	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๗๘๕,๐๐๐ บาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๗๗๙,๓๖๒ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗,๙๗๗,๙๒๐	๖,๒๑๖,๕๙๐	๑,๗๖๑,๓๓๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (งานรังวัดทำแผนที่การถือครองที่ดิน)
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกลาน อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	๙,๗๗๑,๗๙๓	๒,๒๐๙,๗๑๗	- สำหรับแผนการจัดทำสาธารณูปโภคได้มีการปรับแผนการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ - คืนเงินให้กองคลังบริหารในภาพรวม ๕๐,๔๐๙ บาท

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมที่ดิน

1. ภาพรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ส.ค. 61			ณ วันที่ 17 ก.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,403.42	5,184.49	80.96	6,403.42	5,612.06	87.64	427.57	6.68
ประจำ	5,190.95	4,878.47	93.98	5,191.85	5,301.47	102.11	423.00	8.13
งบลงทุน	1,212.47	306.02	25.24	1,211.57	310.59	25.64	4.57	0.40

หมายเหตุ * 1 งบประมาณที่ได้รับของงบประจำและงบลงทุน มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย

2 งบประจำ ณ วันที่ 17 ก.ย. 61 เบิกจ่ายเกิน 100% เนื่องจากบุคคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) เบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินงบกลางมาสมทบให้กรมที่ดินช่วงสิ้นปีงบประมาณ

2. ส่วนกลาง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ส.ค. 61			ณ วันที่ 17 ก.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,478.40	4,460.46	81.42	5,478.78	4,841.55	88.37	381.09	6.95
ประจำ	4,436.78	4,241.73	95.60	4,437.51	4,622.82	104.18	381.09	8.57
งบลงทุน	1,041.62	218.73	21.00	1,041.27	218.73	21.01	0.00	0.01

หมายเหตุ * 1. งบประมาณที่ได้รับของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

2 งบประจำ ณ วันที่ 17 ก.ย. 61 เบิกจ่ายเกิน 100% เนื่องจากบุคคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) เบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินงบกลางมาสมทบให้กรมที่ดินช่วงสิ้นปีงบประมาณ

3. ส่วนภูมิภาค

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ส.ค. 61			ณ วันที่ 17 ก.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	925.02	724.03	78.27	924.64	770.51	83.33	46.48	5.06
ประจำ	754.17	636.74	84.43	754.34	678.65	89.97	41.91	5.54
งบลงทุน	170.85	87.29	51.09	170.30	91.86	53.94	4.57	2.85

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1) งบดำเนินงาน								
1	เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	30-ก.ย.-60	56,731,500.00	56,731,500.00			56,731,500.00	อยู่ระหว่างคิดค่าปรับ
	รวมงบดำเนินงาน			56,731,500.00			56,731,500.00	
2) งบลงทุน								
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่ 2) (สทส.)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	561,002,600.00	415,187,250.00		145,815,350.00	- ทำสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 61 (สง 36/2561) - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ 1 (รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ 1) กรมที่ดินแจ้งอนุมัติรายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานสัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน/ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศที่ 1 - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์ - ออกแบบระบบ
	รวมงบลงทุน			561,002,600.00	415,187,250.00		145,815,350.00	
	รวมทั้งสิ้น			617,734,100.00	415,187,250.00		202,546,850.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอยายไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	ตกพับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	22.09.2014	1,165,500,000.00	384,615,000.00			384,615,000.00	- บริษัทฯ ฟ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	24.03.2017	138,138,138.38	124,324,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	99,459,459.63	- เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 1 เป็นเงิน 5,525,525.53 บาท เมื่อ 16 ก.พ. 61 / งวดที่ 2 เป็นเงิน 8,019,969.69 บาท เมื่อ 15 มี.ค. 61 และงวดที่ 3 เป็นเงิน 9,669,669.69 บาท เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 รวมเป็นเงิน 23,215,164.91 บาท - คณะกรรมการตรวจรับงานการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 4 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อ 29 ธ.ค. 60 แก่ไขงานแล้วเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 61 - ส่งมอบ MMS งวดที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เริ่ม 28 มี.ค. - 1 ส.ค. 61 (83 วันทำการ) - บริษัทฯ มีหนังสือขอยายแผนการส่งมอบไปจนถึง 30 ก.ย. 61 - คณะกรรมการการตรวจรับ แจ้งแก้ไข MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 ส.ค. 61
	รวมทั้งสิ้น			508,939,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	484,074,459.63	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอยายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	เหตุผลความจำเป็น
1	ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา	2 ต.ค. 60	33,992,000.00	24,814,160.00	19,375,440.00		5,438,720.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในงวดงานที่ 12 ในส่วนของการตกแต่ง ติดตั้งครุภัณฑ์ งานถนน และรื้อถอน อาคารเดิม และอยู่ระหว่างรอผลการ ทดสอบคุณภาพของคอนกรีตให้ได้ตาม มาตรฐานวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ซึ่งเกินกำหนดสัญญา แจ้งคิดค่าปรับแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด เป็นงวดที่ 1-11 เงิน 28,553,280 บาท คงเหลืองวดงานที่ 12 เงิน 5,438,720 บาท ขอยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.60)
		รวมส่วนภูมิภาค			24,814,160.00	19,375,440.00	-	5,438,720.00	