



คว่นที่สุดบ้นทิกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/ ม๔๔๐วันที่... ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง... รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล)

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๔๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๘๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เป็น ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และให้กองคลังรวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายเสนอท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน ที่กำกับดูแลทุกเดือน นั้น

กองคลังได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ แยกตามเอกสารดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๒๙ สำนัก/กอง จำนวน ๔๖ กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๑๔ สำนัก/กอง จำนวน ๑๖ กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ ๗๗ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ ส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๖๗ จังหวัด สูงกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๙ จังหวัด เป้าหมายร้อยละ ๗๗ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

๒.๑ ส่วนกลาง กองพัสดุ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๑.๑ รายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ. ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

๒.๑.๒ รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มี ๓ รายการ

(๑) สถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร (CORS) จำนวน ๖ สถานี เงิน ๑๑.๗๐๐๐ ล้านบาท (กทผ.) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR ลงเว็บไซต์

(๒) จัดทำระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (กทผ.) จำนวน ๑ ระบบ เงิน ๐.๘๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติและเห็นชอบ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ ICT กรม พิจารณา Spec ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

(๓) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศตธ.) จำนวน ๑ ระบบ เงิน ๐.๘๐๐๐ ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ ICT กรม พิจารณา Spec ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๒ ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๔)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของส่วนภูมิภาค งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๓.๗๗๗๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ๑๓.๓๐๘๑ ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ๑๖๐.๔๖๙๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาและงวดงาน ในส่วนของครุภัณฑ์ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว และในส่วนของค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๔๙.๐๑๖๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๗.๑๒๙๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๔๕๓๕ ล้านบาท

๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๓.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

(๑) ค่าจัดซื้อลูกรังให้หน่วยจัดที่ดินดำเนินการก่อสร้างถนน โอนเงิน งบประมาณ ๘.๔๒๙๔ ล้านบาท ให้ ๒ จังหวัด จำนวน ๕ รายการ คือ จังหวัดสุรินทร์ ๖.๒๙๔๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน ๔.๗๒๘๙ ล้านบาท (เบิกจ่ายครบแล้ว) และจังหวัดบุรีรัมย์ ๒.๑๓๔๙ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน ๑.๕๓๖๕ ล้านบาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)

(๒) ค่าจัดซื้อท่อระบายให้หน่วยจัดที่ดินดำเนินการก่อสร้างถนน โอนเงิน งบประมาณ ๑.๔๒๖๔ ล้านบาท ให้ ๒ จังหวัด จำนวน ๕ รายการ คือ จังหวัดสุรินทร์ ๑.๐๕๗๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน ๐.๖๓๒๑ ล้านบาท (เบิกจ่ายครบแล้ว) และจังหวัดบุรีรัมย์ ๐.๓๖๙๐ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน ๐.๒๓๓๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)

๒.๓.๒ กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน

(๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙.๙๕๙๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและเริ่มดำเนินการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และแผนการจัดทำสาธารณูปโภคได้มีการปรับแผนการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายเครื่องจักรกล เป็นการเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน มีแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

(๒) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๒.๔๐๐๐ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพัน ๒.๑๘๓๒ ล้านบาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)

๓. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๖)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑			ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๖,๔๐๓.๔๒	๓,๕๖๙.๒๗	๕๕.๗๔	๖,๔๐๓.๔๒	๔,๐๒๙.๐๐	๖๒.๙๒	๔๕๙.๗๓	๗.๑๘
ประจำ	๕,๑๘๑.๖๒	๓,๔๑๔.๔๔	๖๕.๙๐	๕,๑๘๑.๖๒	๓,๘๕๙.๙๒	๗๔.๔๙	๔๔๕.๔๘	๘.๖๐
งบลงทุน	๑,๒๒๑.๘๐	๑๕๔.๘๓	๑๒.๖๗	๑,๒๒๑.๘๐	๑๖๙.๐๘	๑๓.๘๔	๑๔.๒๕	๑.๑๗

জন্ম: ১৯৫৫, ১৯৫৫

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
1	สำนักงานมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ					
- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)						
งบประมาณที่ได้รับ			169,166,400 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			8,231,800 00	บาท		
เงินกันสำรอง			8,603,400 00	บาท		
เงินบริหารภาพรวม			1,500,000 00	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			150,831,200 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			117,074,944 50	บาท	69.93	77.61
คงเหลือ (ร้อยละ 22 39)			33,756,255 50	บาท	77	0.61
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.67)			
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)						
งบประมาณที่ได้รับ			57,989,500 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			1,745,000 00	บาท		
เงินบริหารภาพรวม			1,500,000.00	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			54,744,500.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			43,345,539.94	บาท	68.70	79.17
คงเหลือ (ร้อยละ 20.83)			11,398,960.06	บาท	77	2.17
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.47)			
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่					
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)						
งบประมาณที่ได้รับ			6,992,500 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			-	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			6,992,500 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			3,635,004.00	บาท	51.98	51.98
คงเหลือ (ร้อยละ 48 02)			3,357,496.00	บาท	77	(25 02)
			(คงที่)			
- กิจกรรม : พัฒนารฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)						
งบประมาณที่ได้รับ			1,800,000 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			-	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			1,800,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			869,472.42	บาท	40.80	48.30
คงเหลือ (ร้อยละ 51 7)			930,527 58	บาท	77	(28.70)
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.50)			
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (M2164)						
งบประมาณที่ได้รับ			43,706,400 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			451,200.00	บาท		
สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ			150,000 00	บาท		
คืนให้บริหารภาพรวม			4,000,000.00	บาท		
เงินกันสำรอง			2,200,000 00	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			36,905,200 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			17,765,033 85	บาท	36.98	48.13
คงเหลือ (ร้อยละ 51.87)			19,140,166.15	บาท	77	(28 87)
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.15)			
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน					
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)						
งบประมาณที่ได้รับ			1,950,000 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			-	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			1,950,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			1,167,852 74	บาท	59.45	59.88
คงเหลือ (ร้อยละ 40.12)			782,147 26	บาท	77	(17.12)
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.43)			
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 4000 (M2161)						
งบประมาณที่ได้รับ			1,800,000 00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค			-	บาท		
งบประมาที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			1,800,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว			846,037.54	บาท	44.02	47.00
คงเหลือ (ร้อยละ 53)			953,962.46	บาท	77	(30 00)
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98)			

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ			5,767,000 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-		บาท		
เงินกันสำรอง	636,700 00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-		636,700 00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			5,130,300 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,447,711 82		2,447,711 82 บาท	38.62	47.71
คงเหลือ (ร้อยละ 52.29)			2,682,588 18 บาท	77	(29.29)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.09)	
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ(M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ			4,408,400 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-		บาท		
เงินกันสำรอง	470,900 00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-		470,900 00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			3,937,500 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,172,536.48		2,172,536.48 บาท	35.67	55.17
คงเหลือ (ร้อยละ 44.83)			1,764,963.52 บาท	77	(21.83)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.5)	
4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ					
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M2155)					
งบประมาณที่ได้รับ			16,125,700 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	212,359 00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	2,183,027 50		2,395,386.50		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			13,730,313 50 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,262,054 57		5,262,054 57 บาท	21.97	38.32
คงเหลือ (ร้อยละ 61.68)			8,468,258 93 บาท	77	(38.68)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.35)	
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)					
งบประมาณที่ได้รับ			16,295,300.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	831,160 00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	3,150,542 40				
เงินกันสำรอง	1,000,000 00		4,981,702 40 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			11,313,597 60 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	7,247,358 48		7,247,358 48 บาท	48.06	64.05
คงเหลือ (ร้อยละ 35.95)			4,066,239.12 บาท	77	(12.95)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.99)	
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)					
งบประมาณที่ได้รับ			1,231,200 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-		บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			1,231,200.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	248,119 00		248,119 00 บาท	0.00	20.15
คงเหลือ (ร้อยละ 79.84)			983,081 00 บาท	77	(56.85)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.15)	
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (M2159)					
งบประมาณที่ได้รับ			26,762,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	9,111,780 00		9,111,780 00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			17,650,220 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	618,233 26		618,233 26 บาท	2.19	3.502
คงเหลือ (ร้อยละ 96.49)			17,031,986.74 บาท	77	(73.50)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.31)	
- กิจกรรม : รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)					
งบประมาณที่ได้รับ			29,876,800 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,098,280 00		บาท		
เงินกันสำรอง	1,600,000 00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	10,868,886 01		20,567,166 01 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			9,309,633 99 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,766,541 17		3,766,541.17 บาท	9.27	40.45
คงเหลือ (ร้อยละ 59.55)			5,543,092 82 บาท	77	(36.55)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.18)	

			ผลเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)	
			ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5 สำนัก / กอง						
5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน						
งบประมาณที่ได้รับ		7,513,400.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,279,702.73	4,279,702.73 บาท	51.54	56.96	77	(20.04)
คงเหลือ (ร้อยละ 43.04)		3,233,697.27 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.42)			
5.2 กองคลัง						
งบประมาณที่ได้รับ		1,116,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	648,582.62	648,582.62 บาท	56.93	58.11	77	(18.89)
คงเหลือ (ร้อยละ 41.89)		467,417.38 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.18)			
5.3 กองการเจ้าหน้าที่						
งบประมาณที่ได้รับ		3,094,560.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,219,693.63	2,219,693.63 บาท	79.30	71.72	77	(5.28)
คงเหลือ (ร้อยละ 28.28)		874,866.37 บาท	(ลดลง ร้อยละ 7.58)			
หมายเหตุ : ยอดคงค้างเบิกจ่ายลดลง เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 514,560 บาท						
5.4 กองการพิมพ์						
งบประมาณที่ได้รับ		274,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	98,534.87	98,534.87 บาท	29.64	35.96	77	(41.04)
คงเหลือ (ร้อยละ 64.04)		175,465.13 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.32)			
5.5 กองฝึกอบรม						
- กิจกรรม - บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)						
งบประมาณที่ได้รับ		5,610,100.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	907,620.00	907,620.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,702,480.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,126,105.47	4,126,105.47 บาท	87.58	87.74	77	10.74
คงเหลือ (ร้อยละ 12.26)		576,374.53 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.15)			
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
กิจกรรม จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์	349,458.00	บาท				
มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)						
- กิจกรรม จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (M2164)	44,400.00	บาท				
กิจกรรม เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลง	345,514.00	บาท				
โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)						
- กิจกรรม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)	3,350,211.00	บาท				
กิจกรรม บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2180)	131,589.00	4,221,172.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ		4,221,172.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	359,200.00	359,200.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		3,861,972.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,164,033.50	3,164,033.50 บาท	80.80	81.92	77	4.92
คงเหลือ (ร้อยละ 18.08)		697,938.50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.12)			
หมายเหตุ : กั้นเงินค่าอบรม e-learning จำนวน 345,050 บาท						
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)						
กิจกรรม ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง	3,292,126.00	บาท				
ด้วยระบบดาวเทียม (M2160)						
- กิจกรรม นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)	900,000.00	บาท				
กิจกรรม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)	2,268,774.00	6,460,900.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ		6,460,900.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	445,260.00	445,260.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		6,015,640.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,426,384.84	3,426,384.84 บาท	24.89	53.03	77	(23.97)
คงเหลือ (ร้อยละ 46.97)		2,589,255.16 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.14)			
หมายเหตุ : มีเงินยืมราชการ / เงินตรงราชการแล้ว 3,352,510 บาท						

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.6 กองพัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ		4,874,700 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	331,700 00	331,700.00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,543,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,351,410 12	2,351,410 12 บาท	42.31	48.23	77
คงเหลือ (ร้อยละ 51.77)		2,191,589 88 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.91)		(28.77)
5.7 สำนักกฎหมาย					
งบประมาณที่ได้รับ		991,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	485,615 27	485,615 27 บาท	46.90	49.00	77
คงเหลือ (ร้อยละ 51)		505,384 73 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.10)		(28.00)
5.8 กองแผนงาน					
- กิจกรรม . บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000.00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,848,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,126,586 66	1,126,586 66 บาท	55.47	60.96	77
คงเหลือ (ร้อยละ 39.04)		721,413.34 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.49)		(16.04)
- กิจกรรม . ปรับปรุงสถานที่ (M2180)					
งบประมาณที่ได้รับ		8,000,000 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,379,000 00	6,379,000 00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,621,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	810,500.00	810,500.00 บาท	48.91	50	77
คงเหลือ (ร้อยละ 50)		810,500 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.09)		(27.00)
- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (M2180)					
งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	11,388,486 00	11,388,486 00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		611,514 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	247,400 00	247,400.00 บาท	5.63	40.45	77
คงเหลือ (ร้อยละ 59.55)		364,114 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.8)		(36.55)
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (M2181)					
งบประมาณที่ได้รับ		22,391,400.00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	22,299,944 00	22,299,944.00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		91,456 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	60,960 00	60,960 00 บาท	2.46	66.65	77
คงเหลือ (ร้อยละ 33.35)		30,496 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.19)		(10.35)
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน (M2182)					
งบประมาณที่ได้รับ		56,971,000 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	44,524,600 00	44,524,600 00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		12,446,400 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,036,320 00	1,036,320 00 บาท	5.20	8.326	77
คงเหลือ (ร้อยละ 91.67)		11,410,080.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12)		(68.67)
5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ					
- กิจกรรม . บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,418,000 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,418,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,182,629 34	1,182,629 34 บาท	58.50	83.40	77
คงเหลือ (ร้อยละ 16.6)		235,370.66 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.9)		6.40

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (M2180)					
งบประมาณที่ได้รับ		46,824,200 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,886,340 00	41,886,340.00 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,937,860.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,843,224 00	2,843,224 00 บาท	46.11	57.58	77
คงเหลือ (ร้อยละ 42.42)		2,094,636.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.4)		(19.42)
- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (M2180)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,200,000 00 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค		- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,200,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	426,133 65	426,133 65 บาท	21.68	35.51	77
คงเหลือ (ร้อยละ 64.49)		773,866 35 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.83)		(41.49) *
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160) (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		19,400,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0	77
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		19,400,000 00 บาท	(คงที่)		(77.00)
หมายเหตุ : กันเงินเป็นค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และสิทธิการเข้าใช้ Google Maps แล้ว					
5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาระบบที่ดินฯ					
งบประมาณที่ได้รับ		359,600.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	213,114.50	213,114 50 บาท	53.19	59.26	77
คงเหลือ (ร้อยละ 40.74)		146,485 50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.07)		(17.74)
5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน					
งบประมาณที่ได้รับ		1,575,000.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,081,900 83	1,081,900 83 บาท	53.15	68.69	77
คงเหลือ (ร้อยละ 31.31)		493,099.17 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.5)		(8.31)
5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
งบประมาณที่ได้รับ		468,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	236,918 56	236,918 56 บาท	31.32	50.62	77
คงเหลือ (ร้อยละ 49.38)		231,081 44 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.3)		(26.38)
5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,365,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,070,871 00	5,070,871 00 บาท	76.06	94.51	77
คงเหลือ (ร้อยละ 5.48)		294,129 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.45)		17.51
- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170) (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,000,000 00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	821,770 15	821,770 15 บาท	0.00	16.43	77
คงเหลือ (ร้อยละ 83.57)		4,178,229 85 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.43)		(60.57) *
5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ		661,000.00 บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	494,032.31	494,032 31 บาท	62.06	74.74	77
คงเหลือ (ร้อยละ 25.26)		166,967 69 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.68)		(2.26)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.15	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน				
-	กิจกรรม บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)				
	งบประมาณที่ได้รับ		416,000.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	279,887.25	279,887.25 บาท	63.50	67.28
	คงเหลือ (ร้อยละ 32.72)		136,112.75 บาท	77	(9.72)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.78)	
-	โครงการชำระค่าธรรมเนียมที่ดินยุคใหม่ไม่รับไม่โกง (M2167)				
	งบประมาณที่ได้รับ		2,586,600.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,164,688.93	2,164,688.93 บาท	80.96	83.68
	คงเหลือ (ร้อยละ 16.32)		421,911.07 บาท	77	6.68
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.72)	
5.16	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน				
	งบประมาณที่ได้รับ		580,000.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	344,246.30	344,246.30 บาท	43.38	59.35
	คงเหลือ (ร้อยละ 40.65)		235,753.70 บาท	77	(17.65)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.9)	
5.17	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด				
-	กิจกรรม บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2181)				
	งบประมาณที่ได้รับ		969,700.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	487,361.95	487,361.95 บาท	46.51	50.25
	คงเหลือ (ร้อยละ 49.75)		482,338.05 บาท	77	(26.75)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.74)	
-	กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดฯ (M2183)				
	งบประมาณที่ได้รับ		2,518,400.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	739,149.00	739,149.00 บาท	24.94	29.34
	คงเหลือ (ร้อยละ 70.66)		1,779,251.00 บาท	77	(47.66) *
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4)	
โครงการเร่งรัดงานรังวัดและทะเบียนในสำนักงานที่ดิน					
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
	กิจกรรม เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)	3,293,600.00	บาท		
	กิจกรรม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M217)	2,240,376.00	บาท		
	กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M218)	1,718,998.00	บาท		
	กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)	2,000,000.00	บาท		
	กิจกรรม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2168)	747,026.00	10,000,000.00 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ		10,000,000.00 บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	10,000,000.00	10,000,000.00		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		-		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว		- บาท		
	ไม่มีเงินคงเหลือ		บาท		
5.18	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน				
	งบประมาณที่ได้รับ		1,770,000.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,075,392.74	1,075,392.74 บาท	30.15	60.75
	คงเหลือ (ร้อยละ 39.25)		694,607.26 บาท	77	(16.25)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.6)	
5.19	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์				
	งบประมาณที่ได้รับ		786,000.00 บาท		
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	591,593.92	591,593.92 บาท	67.27	75.26
	คงเหลือ (ร้อยละ 24.74)		194,406.08 บาท	77	(1.74)
				(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.99)	

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
6.1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร					
งบประมาณที่ได้รับ	498,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	401,743.65	76.06	80.67	77	3.67
คงเหลือ (ร้อยละ 19.33)	96,256.35 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.61)			
6.2 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน					
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	258,805.43	60.66	60.75	77	(16.25)
คงเหลือ (ร้อยละ 39.25)	167,194.57 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.09)			
6.3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง					
งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	287,105.77	72.54	73.61	77	(3.39)
คงเหลือ (ร้อยละ 26.39)	102,894.23 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.06)			
6.4 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ					
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	388,042.50	77.22	91.08	77	14.08
คงเหลือ (ร้อยละ 8.92)	37,957.50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.8)			
6.5 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย					
งบประมาณที่ได้รับ	600,360.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	360,813.14	55.07	60.09	77	(16.91)
คงเหลือ (ร้อยละ 39.91)	239,546.86 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.02)			
6.6 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนทบุรี					
งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	305,473.03	57.12	60.02	77	(16.98)
คงเหลือ (ร้อยละ 39.98)	203,446.97 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.90)			
6.7 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง					
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	290,587.95	62.98	68.21	77	(8.79)
คงเหลือ (ร้อยละ 31.79)	135,412.05 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.23)			
6.8 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม					
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	341,228.29	73.20	80.10	77	3.10
คงเหลือ (ร้อยละ 19.9)	84,771.71 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.89)			
6.9 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว					
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	311,425.06	36.01	73.10	77	(3.90)
คงเหลือ (ร้อยละ 26.9)	114,574.94 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.0)			
6.10 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง					
งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	398,018.20	68.77	78.20	77	1.20
คงเหลือ (ร้อยละ 21.8)	110,901.80 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.43)			
6.11 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก					
งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	358,997.43	62.63	70.54	77	(6.46)
คงเหลือ (ร้อยละ 29.46)	149,922.57 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.91)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ)	ณ มิ.ย.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.12 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	353,080 38	353,080.38 บาท	67.01	82.88	77	5.88
คงเหลือ (ร้อยละ 17 12)		72,919.62 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.8)			
6.13 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	356,097 34	356,097 34 บาท	80.60	83.59	77	6.59
คงเหลือ (ร้อยละ 16 41)		69,902 66 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99)			
6.14 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาสาทรกระบี่						
งบประมาณที่ได้รับ		390,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	325,893.33	325,893 33 บาท	81.48	83.56	77	6.56
คงเหลือ (ร้อยละ 16 44)		64,106 67 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.08)			
6.15 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	400,528 83	400,528 83 บาท	37.98	78.70	77	1.70
คงเหลือ (ร้อยละ 21 3)		108,391 17 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.7)			
6.16 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน						
งบประมาณที่ได้รับ		390,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	314,959 18	314,959.18 บาท	78.08	80.75	77	3.75
คงเหลือ (ร้อยละ 19 25)		75,040 82 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.67)			
6.17 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร						
งบประมาณที่ได้รับ		591,840.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	397,146.76	397,146 76 บาท	57.57	67.10	77	(9.90)
คงเหลือ (ร้อยละ 32.9)		194,693 24 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.52)			
7 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยการ)						
งบประมาณที่ได้รับ		28,313,540.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,208,935 16	20,208,935 16 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		8,104,604.84 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	790,876 00	790,876 00 บาท	5.41	9.758	77	(67 24) *
คงเหลือ (ร้อยละ 90 24)		7,313,728 84 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.34)			
8 ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)						
งบประมาณที่ได้รับ		296,902,700 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	89,071,364 00	89,071,364 00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		207,831,336.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	59,347,582 32	59,347,582.32 บาท	16.92	28.55	77	(48 45)
คงเหลือ (ร้อยละ 71.45)		148,483,753 68 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.63)			
9 ค่าสาธารณูปโภค (โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 4 พ.ค 61)						
งบประมาณที่ได้รับ		1,864,094.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,864,094 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0	77	(77.00) *
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		1,864,094 00 บาท	(คงที่)			

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	สิงห์บุรี	2,192,984.00	1,808,189.45	1,808,189.45	82.45	77.00	5.45	384,794.55	17.55
2	สมุทรสาคร	3,814,479.00	3,120,438.87	3,120,438.87	81.81	77.00	4.81	694,040.13	18.19
3	เพชรบุรี	7,128,168.00	5,978,540.37	5,761,800.37	80.83	77.00	3.83	1,366,367.63	19.17
4	พะเยา	6,920,490.00	5,553,806.95	5,553,806.95	80.25	77.00	3.25	1,366,683.05	19.75
5	ปทุมธานี	6,134,871.00	4,935,544.00	4,860,544.00	79.23	77.00	2.23	1,274,327.00	20.77
6	ราชบุรี	7,959,808.00	6,318,444.48	6,281,204.48	78.91	77.00	1.91	1,678,603.52	21.09
7	พระนครศรีอยุธยา	6,833,350.00	5,424,409.33	5,339,079.33	78.13	77.00	1.13	1,494,270.67	21.87
8	บุรีรัมย์	10,099,924.00	8,014,301.32	7,877,502.32	78.00	77.00	1.00	2,222,421.68	22.00
9	นครปฐม	7,190,420.00	5,566,494.56	5,566,494.56	77.42	77.00	0.42	1,623,925.44	22.58
10	ฉะเชิงเทรา	5,682,124.00	4,357,581.96	4,357,581.96	76.69	77.00	(0.31)	1,324,542.04	23.31
11	อุทัยธานี	3,726,406.00	2,882,654.66	2,847,854.66	76.42	77.00	(0.58)	878,551.34	23.58
12	กระบี่	6,069,857.00	4,801,197.60	4,633,197.60	76.33	77.00	(0.67)	1,436,659.40	23.67
13	อ่างทอง	2,000,140.00	1,558,118.98	1,522,118.98	76.10	77.00	(0.90)	478,021.02	23.90
14	เพชรบูรณ์	9,289,129.00	7,212,417.03	7,064,243.45	76.05	77.00	(0.95)	2,224,885.55	23.95
15	ลำปาง	10,554,395.00	8,094,803.92	8,002,303.92	75.82	77.00	(1.18)	2,552,091.08	24.18
16	ตรัง	7,248,880.00	5,818,244.98	5,462,947.98	75.36	77.00	(1.64)	1,785,932.02	24.64
17	อำนาจเจริญ	4,212,622.00	3,205,501.94	3,161,562.99	75.05	77.00	(1.95)	1,051,059.01	24.95
18	เลย	7,347,411.00	5,491,704.52	5,491,704.52	74.74	77.00	(2.26)	1,855,706.48	25.26
19	สมุทรปราการ	5,659,597.00	4,199,693.48	4,199,693.48	74.20	77.00	(2.80)	1,459,903.52	25.80
20	ร้อยเอ็ด	12,187,537.00	9,711,101.70	9,040,601.70	74.18	77.00	(2.82)	3,146,935.30	25.82
21	บึงกาฬ	4,094,393.00	3,012,089.50	3,012,089.50	73.57	77.00	(3.43)	1,082,303.50	26.43
22	นครนายก	3,551,160.00	2,620,992.70	2,608,992.70	73.47	77.00	(3.53)	942,167.30	26.53
23	กำแพงเพชร	5,469,212.00	4,023,685.59	4,017,785.59	73.46	77.00	(3.54)	1,451,426.41	26.54
24	พังงา	5,135,240.00	3,788,044.98	3,768,544.98	73.39	77.00	(3.61)	1,366,695.02	26.61
25	ตราด	3,086,058.00	2,257,721.74	2,257,721.74	73.16	77.00	(3.84)	828,336.26	26.84
26	พิจิตร	7,236,430.00	5,282,108.40	5,282,108.40	72.99	77.00	(4.01)	1,954,321.60	27.01
27	สระแก้ว	4,589,340.00	3,373,192.64	3,349,192.64	72.98	77.00	(4.02)	1,240,147.36	27.02
28	ปราจีนบุรี	4,529,000.00	3,315,547.13	3,303,547.13	72.94	77.00	(4.06)	1,225,452.87	27.06
29	นครสวรรค์	11,016,892.00	8,513,058.20	8,027,861.38	72.87	77.00	(4.13)	2,989,030.62	27.13
30	แพร่	6,435,084.00	4,716,832.51	4,678,432.51	72.70	77.00	(4.30)	1,756,651.49	27.30
31	สตูล	3,565,980.00	2,590,764.93	2,590,764.93	72.65	77.00	(4.35)	975,215.07	27.35
32	จันทบุรี	6,111,360.00	4,449,787.63	4,405,787.63	72.09	77.00	(4.91)	1,705,572.37	27.91
33	พิษณุโลก	11,811,213.00	9,464,755.76	8,498,708.37	71.95	77.00	(5.05)	3,312,504.63	28.05
34	ชลบุรี	10,985,660.00	7,895,627.88	7,895,627.88	71.87	77.00	(5.13)	3,090,032.12	28.13
35	หนองบัวลำภู	3,677,619.00	2,631,044.99	2,631,044.99	71.54	77.00	(5.46)	1,046,574.01	28.46
36	ชัยนาท	5,796,740.00	4,341,683.31	4,144,593.31	71.50	77.00	(5.50)	1,652,146.69	28.50
37	อุบลราชธานี	14,886,664.00	10,648,598.87	10,623,848.87	71.36	77.00	(5.64)	4,262,815.13	28.64
38	ประจวบคีรีขันธ์	5,819,188.00	4,180,439.30	4,142,939.30	71.19	77.00	(5.81)	1,676,248.70	28.81

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
39	กาญจนบุรี	8,220,170.00	5,815,962.48	5,815,962.48	70.75	77.00	(6.25)	2,404,207.52	29.25
40	หนองคาย	6,732,405.00	4,736,291.51	4,736,291.51	70.35	77.00	(6.65)	1,996,113.49	29.65
41	สมุทรสงคราม	1,588,590.00	1,115,267.90	1,115,267.90	70.20	77.00	(6.80)	473,322.10	29.80
42	เชียงราย	15,983,206.00	11,896,093.18	11,196,493.18	70.05	77.00	(6.95)	4,786,712.82	29.95
43	พัทลุง	6,137,343.00	4,480,788.39	4,282,795.39	69.78	77.00	(7.22)	1,854,547.61	30.22
44	สุพรรณบุรี	9,483,620.00	7,354,730.25	6,599,840.25	69.59	77.00	(7.41)	2,883,779.75	30.41
45	สุราษฎร์ธานี	13,856,252.00	10,439,219.06	9,606,909.06	69.33	77.00	(7.67)	4,249,342.94	30.67
46	อุดรดิตถ์	5,999,460.00	4,203,770.86	4,156,370.86	69.28	77.00	(7.72)	1,843,089.14	30.72
47	กาฬสินธุ์	8,671,189.00	5,968,759.79	5,968,759.79	68.83	77.00	(8.17)	2,702,429.21	31.17
48	ชุมพร	7,191,683.00	4,952,688.78	4,935,208.78	68.62	77.00	(8.38)	2,256,474.22	31.38
49	ระยอง	5,947,740.00	4,209,200.57	4,063,212.57	68.32	77.00	(8.68)	1,884,527.43	31.68
50	ลำพูน	5,860,390.00	4,001,410.04	4,001,410.04	68.28	77.00	(8.72)	1,858,979.96	31.72
51	มุกดาหาร	4,309,881.00	3,024,718.85	2,940,197.85	68.22	77.00	(8.78)	1,369,683.15	31.78
52	ชัยภูมิ	11,580,998.00	8,819,054.81	7,888,604.81	68.12	77.00	(8.88)	3,692,393.19	31.88
53	สระบุรี	7,093,857.00	4,965,320.83	4,813,609.83	67.86	77.00	(9.14)	2,280,247.17	32.14
54	ลพบุรี	6,385,895.00	4,319,801.12	4,276,251.12	66.96	77.00	(10.04)	2,109,643.88	33.04
55	เชียงใหม่	17,605,650.00	12,231,536.81	11,777,079.81	66.89	77.00	(10.11)	5,828,570.19	33.11
56	สุโขทัย	7,443,660.00	5,010,406.71	4,963,106.71	66.68	77.00	(10.32)	2,480,553.29	33.32
57	สงขลา	22,499,127.00	15,049,734.72	14,779,794.39	65.69	77.00	(11.31)	7,719,332.61	34.31
58	ยะลา	10,681,892.00	7,945,873.64	6,970,242.64	65.25	77.00	(11.75)	3,711,649.36	34.75
59	อุดรธานี	13,803,685.00	9,171,896.60	8,972,471.60	65.00	77.00	(12.00)	4,831,213.40	35.00
60	ยโสธร	5,596,035.00	3,620,350.80	3,620,350.80	64.69	77.00	(12.31)	1,975,684.20	35.31
61	แม่ฮ่องสอน	3,101,190.00	1,990,733.33	1,984,603.33	63.99	77.00	(13.01)	1,116,586.67	36.01
62	นครศรีธรรมราช	15,545,535.00	10,950,954.51	9,935,834.51	63.91	77.00	(13.09)	5,609,700.49	36.09
63	ระนอง	2,472,380.00	1,634,290.34	1,576,790.34	63.78	77.00	(13.22)	895,589.66	36.22
64	สุรินทร์	11,063,855.00	7,941,534.43	7,043,659.43	63.66	77.00	(13.34)	4,020,195.57	36.34
65	ตาก	5,046,999.00	3,216,290.63	3,209,600.63	63.59	77.00	(13.41)	1,837,398.37	36.41
66	ภูเก็ต	3,214,080.00	2,462,549.67	2,041,049.67	63.50	77.00	(13.50)	1,173,030.33	36.50
67	ศรีสะเกษ	9,835,422.00	7,447,346.05	6,221,463.53	63.26	77.00	(13.74)	3,613,958.47	36.74
68	นครพนม	9,843,029.00	6,158,327.72	6,158,327.72	62.57	77.00	(14.43)	3,684,701.28	37.43
69	มหาสารคาม	11,223,219.00	6,950,224.62	6,950,224.62	61.93	77.00	(15.07)	4,272,994.38	38.07
70	ปัตตานี	12,321,567.00	8,621,753.96	7,578,273.96	61.50	77.00	(15.50)	4,743,293.04	38.50
71	น่าน	7,251,510.00	4,545,850.44	4,430,350.44	61.10	77.00	(15.90)	2,821,159.56	38.90
72	สกลนคร	11,460,562.00	7,943,995.60	6,761,686.60	59.00	77.00	(18.00)	4,698,875.40	41.00
73	ขอนแก่น	17,819,750.00	12,493,439.46	10,408,284.46	58.41	77.00	(18.59)	7,411,465.54	41.59
74	นครราชสีมา	24,702,174.00	18,490,527.66	14,404,113.23	58.31	77.00	(18.69)	10,298,060.77	41.69
75	นนทบุรี	5,192,200.00	3,464,242.50	2,996,242.50	57.71	77.00	(19.29)	2,195,957.50	42.29
76	นราธิวาส	12,039,594.00	6,682,762.84	6,274,112.37	52.11	77.00	(24.89)	5,765,481.63	47.89
รวมทั้งสิ้น		614,855,619.00	445,486,867.62	422,647,312.13	68.74	77.00	(8.26)	192,208,306.87	31.26

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พีระนุช)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ๖๔ (๑,๕๔๗,๘๐๗,๗๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	สช ๓๖/๖๑ ลว. ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๑๘ พ.ค. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๑๕๑,๑๘๗,๒๕๐ บาท	- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ (รายชื่อบุคคลากรแผนการดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑) วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ - คณะกรรมการนัดตรวจรับวันที่ ๒๐, ๒๕ มิ.ย. ๖๑
๒	- ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๓๐ สถานี - ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๗๕ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐		๒๑ มี.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๑๕,๙๙๙,๙๙๙.๘๘	สช ๑๒/๒๕๖๑ ลว ๒๑ มี.ค. ๖๑	๑๗ ก.ย. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๕๗,๒๓๙,๙๙๙.๙๘ บาท	- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับ Rover จำนวน ๑๕๐ ชุด วันที่ ๔-๕ มิ.ย. ๖๑ - บริษัทฯ แจกส่งมอบ Rover ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๒๕ ชุด วันที่ ๑๑ - ๑๔ มิ.ย. ๖๑ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ Rover ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๒๕ ชุด
๓	ซื้อตู้ รวม ๔ รายการ - ซื้อตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน ๑๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บโฉนดที่ดิน ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๒๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) (ประมวล)	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐	๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๗ ก.พ. ๖๑	บริษัท ภูมิเชษฐ์ จำกัด	๑,๐๕๔,๔๐๐.๐๐	สช ๖/๒๕๖๑ ลว ๗ ก.พ. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๑๑ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่ายวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑
			๑๒ ธ.ค. ๖๐	๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๒๖ ก.พ. ๖๑	บริษัท สยามสติล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	๘๖๑,๑๕๐.๐๐	สช ๑๑/๖๑ ลว. ๒๖ ก.พ. ๖๑	๒๒ พ.ค. ๖๑		- แจ้งเรียกค่าปรับ ส่งเกินกำหนดเวลา
๔	ซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลระวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (พีระนุช)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ พ.ย. ๖๐	๑๘ ธ.ค. ๖๐	๒๙ ธ.ค. ๖๐	บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชั่น จำกัด	๙,๓๖๕,๓๐๐.๐๐	สช ๔/๒๕๖๑ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๐	๒๘ พ.ค. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่ายงวดงวดสุดท้าย วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๙๒ เครื่อง (สมส.) (สงกรานต์)	๔๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ พ.ย. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๙ ก.พ. ๖๑	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	๓๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	สช ๘/๒๕๖๑ ลว ๙ ก.พ. ๖๑	๑๐ พ.ค. ๖๑		- บริษัทฯ ส่งมอบของจำนวน ๒๙๒ ชุด วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ - คณะกรรมการตรวจรับแล้ว วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ - เสนอ อธด. แจ้งบริษัทฯ นำกล้องไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตาม Spec กรม - บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการตรวจรับ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
๖	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๖๓๙,๒๐๐.๐๐		๒๒ มี.ค. ๖๑ ๑๓ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๕ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	ทจก. กาญจนโชค เอ็นจิเนียริง	๕๗๑,๙๐๐.๐๐	สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๑	๒๖ มิ.ย. ๖๑ (๙๐ วัน)		- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - เบิกจ่ายงวด ๑ (๒๖๓,๐๗๔๔ บาท) เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ - ส.ลาดกระบัง ขอแก้ไขรูปแบบรายการ - ลงนามในบันทึกข้อตกลง วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ - รอส่งมอบงานงวด ๒
๗	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๕๕๘,๔๐๐.๐๐		๑๕ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๕ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	ทจก. กาญจนโชค เอ็นจิเนียริง	๕๒๑,๙๐๐.๐๐	สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๑	๒๖ มิ.ย. ๖๑ (๙๐ วัน)	๑๙ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่ายงวดสุดท้าย วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑
แผนเพิ่มเติม												
๘	จ้างติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (ส่วนกลาง) (สงกรานต์)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๙ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๙๘,๐๔๐.๐๐	บจ ๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๑	๑๙ พ.ค. ๖๑	๑๙ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่าย ๑๕ มิ.ย. ๖๑
๙	ซื้อสถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อ้างอิงดาว (CORS) จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐										- เสนอขออนุมัติเผยแพร่ร่าง TOR ลงเว็บไซต์
๑๐	จ้างทำระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูล การรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม แบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐										- อนุมัติและเห็นชอบ TOR และราคากลาง วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ - รอ ICT กรม พิจารณา Spec (ประชุมวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที จำนวน ๒ เครื่อง (กจ.) (ขวัญฤดี)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐			๕ มิ.ย. ๖๑	๕ มิ.ย. ๖๑	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๒๕,๗๐๐.๐๐	บช ๘๔/๒๕๖๑ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑	๑๑ มิ.ย. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่ายวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑
๑๒	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศดธ.) (ประภาพร)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐										- ตั้งคณะกรรมการ TOR เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ - รอ ICT กรม พิจารณา Spec (ประชุมวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑)

งบธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๓	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบให้บริการ ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (สทส.) (ประมวล)	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๑	๑๓ มี.ค. ๖๑	๒ เม.ย. ๖๑	๒๕ เม.ย. ๖๑	บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด	๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	สช ๑๔/๒๕๖๑ ลว ๒๕ เม.ย. ๖๑	๒๔ ก.ค. ๖๑		- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
๑๔	ซื้อตู้เก็บสารบบ รวม ๒ รายการ - ตู้เก็บสารบบแบบตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ชุด - ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน ๒ ชุด (สสธ.) (ประมวล)	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๑	๒๘ มี.ค. ๖๑	๑๙ เม.ย. ๖๑	๑๑ พ.ค. ๖๑	บริษัท สวຍสมพล เอ็นจิเนียริง จำกัด	๓๔๓,๔๗๐.๐๐	สช ๑๕/๒๕๖๑ ลว ๑๑ พ.ค. ๖๑	๑๐ ก.ค. ๖๑	๒๑ มิ.ย. ๖๑	- ส่งเบิกจ่าย วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ ย ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กาฬสินธุ์	306,700 00	306,700.00	306,700 00	100 00	65 11	34.89	-	-
2	ฉะเชิงเทรา	234,300 00	234,300.00	234,300 00	100.00	65 11	34 89	-	-
3	ชลบุรี	23,000 00	23,000.00	23,000 00	100.00	65.11	34 89	-	-
4	ตรัง	307,200.00	307,200.00	307,200 00	100.00	65.11	34.89	-	-
5	นครนายก	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00	65.11	34.89	-	-
6	นครปฐม	168,040.00	168,040.00	168,040.00	100.00	65 11	34.89	-	-
7	นครศรีธรรมราช	551,000.00	551,000 00	551,000.00	100.00	65 11	34.89	-	-
8	นครสวรรค์	1,178,800.00	1,178,800.00	1,178,800 00	100.00	65.11	34.89	-	-
9	บึงกาฬ	117,900.00	117,900.00	117,900 00	100.00	65.11	34.89	-	-
10	ปทุมธานี	224,400.00	224,400.00	224,400 00	100.00	65.11	34 89	-	-
11	ปราจีนบุรี	529,300.00	529,300.00	529,300.00	100.00	65.11	34.89	-	-
12	พระนครศรีอยุธยา	1,346,651.00	1,346,651.00	1,346,651.00	100 00	65.11	34.89	-	-
13	พะเยา	1,140,300.00	1,140,300 00	1,140,300.00	100.00	65.11	34.89	-	-
14	พิจิตร	957,900.00	957,900.00	957,900.00	100.00	65 11	34.89	-	-
15	เพชรบูรณ์	691,500.00	691,500.00	691,500.00	100.00	65 11	34.89	-	-
16	แพร่	543,300.00	543,300.00	543,300 00	100.00	65.11	34 89	-	-
17	ภูเก็ต	481,900.00	481,900.00	481,900.00	100 00	65 11	34.89	-	-
18	มุกดาหาร	909,600 00	909,600 00	909,600.00	100 00	65 11	34.89	-	-
19	ยะลา	144,100.00	144,100.00	144,100 00	100.00	65 11	34 89	-	-
20	ระนอง	582,400.00	582,400.00	582,400 00	100.00	65.11	34 89	-	-
21	ระยอง	451,852.00	451,852 00	451,852.00	100.00	65.11	34.89	-	-
22	ลพบุรี	560,000 00	560,000.00	560,000 00	100.00	65 11	34 89	-	-
23	เลย	334,400.00	334,400 00	334,400.00	100.00	65.11	34 89	-	-
24	สงขลา	801,600.00	801,600 00	801,600 00	100 00	65.11	34 89	-	-
25	สตูล	18,000 00	18,000.00	18,000.00	100.00	65.11	34.89	-	-
26	สมุทรปราการ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	65 11	34.89	-	-
27	สมุทรสาคร	24,000 00	24,000.00	24,000.00	100.00	65.11	34 89	-	-
28	สระบุรี	1,136,180.00	1,136,180.00	1,136,180.00	100.00	65 11	34.89	-	-
29	สิงห์บุรี	998,200 00	998,200.00	998,200 00	100.00	65 11	34.89	-	-
30	หนองคาย	188,200 00	188,200 00	188,200 00	100.00	65.11	34.89	-	-
31	อ่างทอง	24,000.00	24,000 00	24,000.00	100 00	65 11	34.89	-	-
32	อำนาจเจริญ	143,519.00	143,519 00	143,519.00	100 00	65 11	34.89	-	-
33	ลำพูน	1,906,656.00	1,906,655.69	1,906,655 69	100.00	65 11	34.89	0.31	0.00
34	พังงา	861,236.00	861,235.51	861,235.51	100 00	65.11	34 89	0.49	0.00
35	พิษณุโลก	2,488,245.00	2,488,243.47	2,488,243 47	100.00	65 11	34.89	1.53	0.00
36	เชียงใหม่	2,087,121.00	2,087,119 64	2,087,119 64	100 00	65 11	34.89	1.36	0 00
37	สุพรรณบุรี	1,249,610 00	1,249,609 10	1,249,609 10	100.00	65 11	34.89	0.90	0.00
38	ชัยนาท	528,163.00	528,162.10	528,162 10	100.00	65.11	34 89	0 90	0.00

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
39	มหาสารคาม	1,580,900.00	1,548,063.41	1,548,063.41	97.92	65.11	32.81	32,836.59	2.08
40	เพชรบุรี	1,768,400.00	1,768,400.00	1,693,400.00	95.76	65.11	30.65	75,000.00	4.24
41	แม่ฮ่องสอน	1,246,434.00	1,174,133.80	1,174,133.80	94.20	65.11	29.09	72,300.20	5.80
42	ลำปาง	1,193,500.00	1,193,500.00	1,104,500.00	92.54	65.11	27.43	89,000.00	7.46
43	สุราษฎร์ธานี	921,768.00	921,768.00	822,768.00	89.26	65.11	24.15	99,000.00	10.74
44	ราชบุรี	711,500.00	598,500.00	598,500.00	84.12	65.11	19.01	113,000.00	15.88
45	อุดรดิตถ์	668,000.00	557,000.00	557,000.00	83.38	65.11	18.27	111,000.00	16.62
46	ชุมพร	1,200,785.00	1,200,785.00	994,535.00	82.82	65.11	17.71	206,250.00	17.18
47	กำแพงเพชร	1,738,200.00	1,424,200.00	1,424,200.00	81.94	65.11	16.83	314,000.00	18.06
48	ร้อยเอ็ด	2,591,800.00	2,591,800.00	2,119,300.00	81.77	65.11	16.66	472,500.00	18.23
49	ตาก	642,000.00	522,000.00	522,000.00	81.31	65.11	16.20	120,000.00	18.69
50	ขอนแก่น	1,523,200.00	1,523,199.18	1,227,099.18	80.56	65.11	15.45	296,100.82	19.44
51	นครพนม	982,691.00	982,691.00	774,691.00	78.83	65.11	13.72	208,000.00	21.17
52	น่าน	979,400.00	878,600.00	760,900.00	77.69	65.11	12.58	218,500.00	22.31
53	สุรินทร์	8,531,119.00	6,540,289.00	6,540,289.00	76.66	65.11	11.55	1,990,830.00	23.34
54	สุโขทัย	1,013,060.00	1,013,010.00	698,300.00	68.93	65.11	3.82	314,760.00	31.07
55	บุรีรัมย์	6,765,701.00	6,031,617.60	4,007,704.48	59.24	65.11	(5.87)	2,757,996.52	40.76
56	ยโสธร	672,300.00	390,300.00	390,300.00	58.05	65.11	(7.06)	282,000.00	41.95
57	เขียงราย	2,754,880.00	1,625,880.00	1,514,880.00	54.99	65.11	(10.12)	1,240,000.00	45.01
58	ประจวบคีรีขันธ์	289,400.00	142,400.00	142,400.00	49.21	65.11	(15.90)	147,000.00	50.79
59	กาญจนบุรี	530,700.00	381,300.00	256,300.00	48.29	65.11	(16.82)	274,400.00	51.71
60	นราธิวาส	18,862,200.00	18,862,200.00	7,438,700.00	39.44	65.11	(25.67)	11,423,500.00	60.56
61	สกลนคร	3,050,980.00	2,954,980.00	1,151,700.00	37.75	65.11	(27.36)	1,899,280.00	62.25
62	อุบลราชธานี	3,184,022.00	3,003,406.48	1,178,406.48	37.01	65.11	(28.10)	2,005,615.52	62.99
63	หนองบัวลำภู	701,000.00	256,000.00	256,000.00	36.52	65.11	(28.59)	445,000.00	63.48
64	จันทบุรี	488,000.00	156,000.00	156,000.00	31.97	65.11	(33.14)	332,000.00	68.03
65	นครราชสีมา	6,182,700.00	5,232,700.00	1,776,700.00	28.74	65.11	(36.37)	4,406,000.00	71.26
66	อุดรธานี	464,500.00	263,500.00	123,900.00	26.67	65.11	(38.44)	340,600.00	73.33
67	สระแก้ว	2,276,764.00	448,400.00	448,400.00	19.69	65.11	(45.42)	1,828,364.00	80.31
68	อุทัยธานี	4,391,915.00	4,391,915.00	711,915.00	16.21	65.11	(48.90)	3,680,000.00	83.79
69	กระบี่	156,900.00	24,000.00	24,000.00	15.30	65.11	(49.81)	132,900.00	84.70
70	ชัยภูมิ	1,352,320.00	1,128,680.00	183,980.00	13.60	65.11	(51.51)	1,168,340.00	86.40
71	ปัตตานี	8,793,600.00	8,793,600.00	1,074,600.00	12.22	65.11	(52.89)	7,719,000.00	87.78
72	พัทลุง	23,347,800.00	23,347,800.00	1,687,800.00	7.23	65.11	(57.88)	21,660,000.00	92.77
73	ศรีสะเกษ	37,865,000.00	36,165,000.00	1,000,000.00	2.64	65.11	(62.47)	36,865,000.00	97.36
จังหวัดที่ไม่มีรายการงบลงทุน									
	นนทบุรี	-	-	-	0.00			-	0.00
	ตราด	-	-	-	0.00			-	0.00
	สมุทรสงคราม	-	-	-	0.00			-	0.00
รวมทั้งสิ้น		173,777,712.00	162,391,885.98	70,437,632.86	40.53	65.11	(24.58)	103,340,079.14	59.47

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561		ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง				รวม	
		13,308,134.00 บาท			160,469,578.00 บาท			173,777,712.00 บาท	
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		- บาท	(20 รายการ)		6,682,715.00 บาท	4.16%	(20 รายการ)	6,682,715.00 บาท	3.85%
1 1) รายการตาม พรบ.		บาท			บาท			- บาท	
1 2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย			(20 รายการ)				(20 รายการ)		
- ครั้งที่ 2		บาท			บาท			- บาท	
- ครั้งที่ 3		บาท	(20 รายการ)	6,682,715.00	บาท		(20 รายการ)	6,682,715.00	บาท
2 ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา		- บาท	(38 รายการ)		91,886,553.12 บาท	57.26%	(38 รายการ)	91,886,553.12 บาท	52.88%
2 1) รายการตาม พรบ		บาท	(15 รายการ)	89,287,143.12	บาท		(15 รายการ)	89,287,143.12	บาท
2 2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย			(23 รายการ)				(23 รายการ)		
- ครั้งที่ 2		บาท	(1 รายการ)	208,000.00	บาท		(1 รายการ)	208,000.00	บาท
- ครั้งที่ 3		บาท	(22 รายการ)	2,391,410.00	บาท		(22 รายการ)	2,391,410.00	บาท
3 เบิกจ่ายเงินแล้ว	(215 รายการ)	13,308,129.02 บาท	100%	(134 รายการ)	57,129,503.84 บาท	35.60%	(349 รายการ)	70,437,632.86 บาท	40.53%
3 1) รายการตาม พรบ	(214 รายการ)	13,308,129.02 บาท		(133 รายการ)	56,914,413.84		(347 รายการ)	70,323,041.86	บาท
3.2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	(1 รายการ)						(2 รายการ)		
- ครั้งที่ 2	(1 รายการ)	16,591.00 บาท					(1 รายการ)	16,591.00	บาท
- ครั้งที่ 3		บาท	(1 รายการ)	98,000.00	บาท		(1 รายการ)	98,000.00	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		4.98 บาท	0.00%		4,770,806.04 บาท	2.98%		4,770,811.02 บาท	2.74%

หมายเหตุ 1) งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ 4,553,277.40 บาท
2) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินเหลือจ่าย (พรบ) = 211,653.64 บาท และเงินเหลือจ่ายจากโอนเปลี่ยนแปลง (งวดที่ 3) = 5,875 บาท รวมเป็นเงิน 217,528.64 บาท

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค (ตาม พรบ)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ - ไม่มีรายการ								
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา								
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1	ชัยภูมิ	สข บำเหน็จณรงค์	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	226,700 00	226,700 00	-	226 700 00	สิ้นสุดสัญญา 12 มี ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน งานเสร็จแล้ว 96 % ลำช้าเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ค่อยเข้าดำเนินงาน (แจ้งค่าปรับแล้ว) / คงเหลืองานหลังคา
2	ชุมพร	สข หลังสวน	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมสวนประกอบ	813,885 00	813,885 00	607,635 00	206,250 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 3 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 4 / อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างเสร็จแล้วประมาณ 96%
3	เวียงชัย	สข เวียงชัย	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมสวนประกอบ	111,000 00	111,000 00	-	111,000 00	สิ้นสุดสัญญา 6 พ ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
4	นราธิวาส	สข สุโงโกล-ลก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สข สุโงโกล-ลก พร้อมสวนประกอบที่จำเป็น	17,050,000 00	17,050,000 00	5,626,500 00	11,423,500 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-6 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ม ค 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 7-14
5	นครราชสีมา	สข โชคชัย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,456,000 00	3,456,000 00	-	3,456,000 00	สิ้นสุดสัญญา 6 ก ย 61คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9 - ช่วงแรกผู้รับจ้างเข้าดำเนินการช้า และมีการทดสอบดิน - ผู้รับจ้างมีการลงเสาเข็มแล้วบางส่วน ขณะนี้หยุดดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน (โยธาฯ เทศบาลด่านเกวียน) มีปัญหาถกกัน อยู่ระหว่างสาขาประสานงานหาผู้ควบคุมงานจากท้องถิ่นอื่น
6	บุรีรัมย์	สข คูเมือง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	2,628,800 00	2,628,800 00	604,886 88	2,023 913 12	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 31 ก ค 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2-4 ส่งงานงวดที่ 2-4 พร้อมกัน คงเหลือในส่วนงาน ฝ้า ปูกระเบื้องและทาสี
7	ปัตตานี	สจ ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารจัดเก็บข้อมูลฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน/ก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดิน	8,299,000 00	8,299,000 00	580,000 00	7,719,000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 18 พ ค 62คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2 10 / อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบม ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
8	พัทลุง	สข ควบขนุน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สข ควบขนุน พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	22,800,000 00	22,800,000 00	1,140,000 00	21,660 000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 เม ย 62 คงเหลือส่งมอบ งานตามสัญญางวดที่ 1-5,7-13 / อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง
9	ร้อยเอ็ด	สข อาจสามารถ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	945,000 00	945,000.00	472,500 00	472 500 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 28 พ ค 61 คงเหลือส่ง มอบงานตามสัญญางวดที่ 3-4 / อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง (มีการแจ้งค่าปรับแล้ว)
10	ศรีสะเกษ	สจ ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่ จำเป็น	35,165,000 00	35,165,000 00	-	35,165,000 00	สิ้นสุดสัญญา 30 ก ย 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-12
11	สกลนคร	สข อากาศอำนวย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	431,000 00	431,000 00	-	431,000 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค 61 (งวดเดียว) จะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือน มิ ย 61 (แจ้งค่าปรับแล้ว)
12	สกลนคร	สจ สกลนคร	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณรอบสำนักงานฯ และวางท่อระบายน้ำ	793,280 00	793,280 00	-	793,280 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ ค 61 (งวดเดียว) จะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือน มิ ย 61 (แจ้งค่าปรับแล้ว)
13	สกลนคร	สข พรพนานิคม	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	579,000 00	579,000 00	-	579,000 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ ค 61 (งวดเดียว) จะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือน มิ.ย 61 (แจ้งค่าปรับแล้ว)
14	อุทัยธานี	สข บ้านไร่	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,680,000 00	3,680,000 00	-	3,680 000 00	สิ้นสุดสัญญา 22 ต ค 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9 อยู่ระหว่างดำเนินการ ลำช้าเนื่องจากในช่วงแรกผู้รับจ้างไม่เริ่ม เข้าดำเนินการภายในกำหนด จึงมีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ แต่ยังอยู่ภายในกำหนดสัญญาเดิม
15	อุบลราชธานี	สข ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน	1,340,000 00	1,340,000 00	-	1,340,000 00	สิ้นสุดสัญญา 28 พ ค 61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญา งวดที่ 1 / อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (เสร็จแล้วประมาณ 80%) คงเหลืองานภายในอาคาร
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตาม พรบ) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				98,318,665 00	98,318,665 00	9,031,521 88	89,287,143 12	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
รวมค่าครุภัณฑ์ (ตาม พรบ) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				11,108,375 00	11,108,370 62	11,108 370 62	-	
3 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตาม พรบ) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				40,931,864 00	40 720,210 36	40,720 210 36	-	

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 2)
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี								
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา								
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1.	นครพนม	สอ.ปลาปาก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอปลาปาก	208,000.00	208,000.00	-	208,000.00	สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย.61 (งวดเดียว) / ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภูมิภาคงวด 2) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				208,000.00	208,000.00	-	208,000.00	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
2.	นครพนม	สจ.นครพนม	ผ่านปรับแสง	16,591.00	16,591.00	16,591.00	-	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รวมค่าครุภัณฑ์ (ภูมิภาคงวด 2) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				16,591.00	16,591.00	16,591.00	-	

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 3)
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง								
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1	กระบี่	สข อ่าวลึก	ปรับปรุงหลังคาและพื้นห้องสราบบ	132,900 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 22 มิ ย 61 จะนัดผู้รับจ้างทำสัญญาภายใน สัปดาห์หน้า
2	กาญจนบุรี	สอ สังขละบุรี	โครงการกันห้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานที่ดิน	149,400 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
3	กำแพงเพชร	สย พรานกระต่าย	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน	314,000 00				ได้ผู้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำรายงานขอจัดจ้าง
4	จันทบุรี	สย แหลมสิงห์	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	332,000 00				กองพัสดุแจ้งแก้ไขแบบแปลน (ครั้งที่ 1) และ สย แหลมสิงห์ส่งแก้ไขแล้ว หลังจาก นั้นกองพัสดุมีการส่งแก้ไขเพิ่มเติม (รอบที่ 2) / อยู่ระหว่าง สย แหลมสิงห์ส่งแบบแปลนที่แก้ไขกลับ / มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว
5	ชัยภูมิ	สข แก้งคร้อ	ก่อสร้างหอระบายน้ำ บ่อพักน้ำพร้อมรางวี	141,000 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างทำรายงานขอจัดจ้าง
6	ชัยภูมิ	สข เกษตรสมบูรณ์	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานที่ดิน	221,915 00				อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้า
7	เชียงราย	สข เวียงชัย	ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบต่างๆ	745,000 00				อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาราคากลาง

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
8	เชียงราย	สย พญาเม็งราย	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	284,000 00				อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาราคากลาง
9	เชียงราย	สข แม่จัน	ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำและผนังภายในอาคาร (ห้องน้ำเจ้าหน้าที่)	100,000 00				อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาราคากลาง
10	ตาก	สข สามเงา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า - ออก	120,000 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
11	นครราชสีมา	สข ปากช่อง	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	950,000 00				อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาราคากลาง
12	น่าน	สข บัว	ปรับปรุงห้องน้ำ	97,500 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และทำควบคู่ไปกับการแก้ไขเอกสาร เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่
13	ประจวบคีรีขันธ์	สจ ประจวบคีรีขันธ์	ค่าปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน	147,000 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
14	ยโสธร	สอ ทรายมูล	ปรับปรุงหลังคาอาคาร และห้องน้ำสำนักงาน	282,000 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
15	ราชบุรี	สจ ราชบุรี	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	113,000.00				นัดทำสัญญาวันที่ 22 มิ.ย 61 และผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการวันที่ 25 มิ.ย 61
16	ศรีสะเกษ	สจ ศรีสะเกษ	ถมดินรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	1,700,000 00				คณะกรรมการกำหนดราคากลางนัดประชุมในวันที่ 25 มิ.ย.61 (ได้ราคากลางที่ 2,100,000 บาท)
17	สกลนคร	สข วาริชภูมิ	ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ	96,000.00				ทำสัญญาแล้ว / อยู่ระหว่างทำ PO ระบบ GFMS
18	หนองบัวลำภู	สย โนนสัง	ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน	445,000 00				นัดทำสัญญาวันที่ 28 มิ.ย 61

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
19	อุดรธานี	สข บ้านดุง	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	201,000 00				ทำสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ) / ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา
20	อุดรดิตต์	สข ลับแล	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	111,000 00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง				6,682,715 00	-	-	-	
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา								
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
21	ชัยภูมิ	สข ภูเขียว	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	224,000.00	224,000 00	-	224,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
22	ชัยภูมิ	สข ภูเขียว	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้นบน (ฝ่ายรังวัด)	99,625 00	99,000 00	-	99,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
23	อุบลราชธานี	สข น้ำยืน	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสำนักงาน	99,500 00	98,000 00	-	98,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
24	สุโขทัย	สข กงไกรลาศ	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	126,700 00	126,700 00	-	126,700 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
25	กาญจนบุรี	สจ กาญจนบุรี	ค่าปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	125,000.00	125,000 00	-	125,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
26	สุราษฎร์ธานี	สข ไชยา	ติดตั้งปั้มน้ำและปั้มจ่ายน้ำ	99,000 00	99,000.00	-	99,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
27	น่าน	สข นาน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารสำนักงาน	121,000 00	117,700 00	-	117,700 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
28	ขอนแก่น	สข ภูเวียง	ปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่าง และติดตั้งเหล็กดัด	135,000 00	135,000 00	-	135,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
29	ขอนแก่น	สข หนองสองห้อง	กันห้องเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและห้องการเงินพร้อมเหล็กดัด	70,000 00	70,000 00	-	70,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
30	ขอนแก่น	สข แวงน้อย	เปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างกระจกบานใสลดสีชาและติดตั้งเหล็กดัด ฝ่ายรังวัด	91,100 00	91,100 00	-	91,100 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
31	ชัยภูมิ	สข เกษตรสมบูรณ์	ปรับปรุงห้องน้ำประชาชน	86,000 00	86,000 00	-	86,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
32	อุดรธานี	สจ อุดรธานี	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่	139,600.00	139,600.00	-	139,600 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
33	เพชรบุรี	สจ เพชรบุรี	ติดตั้งเหล็กดัดฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	75,000 00	75,000 00	-	75,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
34	แม่ฮ่องสอน	สข ปาย	ติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง	72,300 00	72,300 00	-	72,300 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
35	ลำปาง	สข วังเหนือ	ปรับปรุงพื้นฝ่ายรังวัดและฝ้าเพดาน	89,000 00	89,000 00	-	89,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
36	สุโขทัย	สข สวรรคโลก	ต่อเติมหลังคาถนนลาดฝ่ายรังวัด ชั้น 2	99,260 00	99,260 00	-	99,260 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
37	สุโขทัย	สข ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างสำนักงาน	76,300 00	76,250 00	-	76,250 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
38	สุโขทัย	สข ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน	12,500 00	12,500 00	-	12,500 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
39	อุบลราชธานี	สข ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน	187,000 00	187,000 00	-	187,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
40	อุบลราชธานี	สย ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน	123,000.00	123,000 00	-	123,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
41	อุบลราชธานี	สอ นาจะหลวย	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กันห้อง เดินสายไฟฟ้าติดตั้งมีเตอร์ใหม่)	77,300 00	77,000 00	-	77,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
42	ชัยภูมิ	สจ ชัยภูมิ	ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	169,100 00	169,000 00	-	169,000 00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				2,397,285 00	2,391,410 00	-	2,391,410 00	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
43	พิษณุโลก	สข. วัดโบสถ์	เทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบอาคารสำนักงาน	98,000 00	98,000 00	98,000 00	-	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				98,000 00	98,000 00	98,000 00	-	

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	วงเงิน งบปม. ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี						
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา						
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร.)						
1.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์	5,052,800.00	3,287,487.00	3,287,487.00	- เบิกจ่ายเงินแล้ว
2.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์	4,873,000.00	3,196,490.00	3,196,490.00	(ส่วนกลาง) 26,045,762 บาท
3.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	6,912,200 00	4,663,906.60	4,663,906 60	(ส่วนภูมิภาค) 7,279,771.60 บาท
4.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์	11,297,000 00	8,036,250.00	8,036,250.00	- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ
5.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ.สระแก้ว	7,977,064.00	5,441,400.00	5,441,400.00	(ส่วนกลาง) 10,213,453 บาท
6.	ส่วนกลาง	ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ.สระแก้ว	11,980,200 00	8,700,000 00	8,700,000 00	(ส่วนภูมิภาค) 4,553,277.40 บาท
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			48,092,264 00	33,325,533.60	33,325,533 60	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
7.	บุรีรัมย์	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเท้าย ต้าบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	579,600.00	579,600 00	579,600.00	
8.	แม่ฮ่องสอน	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	299,430 00	299,430.00	299,430.00	
9.	เชียงราย	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ตำบลปออำเภอยางแสน จังหวัดเชียงราย	294,250.00	294,250 00	294,250 00	
10.	สุรินทร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกลากจูง(เทรลเลอร์) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	310,835.00	310,835.00	310,835.00	
11.	เชียงใหม่	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	699,053.00	699,052 40	699,052 40	
รวมค่าครุภัณฑ์ (สจร.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว			2,183,168.00	2,183,167.40	2,183,167.40	

งบลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เลขที่สัญญา	ราคาตามสัญญา	เหลือจากสัญญา	ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาด" ต.หนองแขวง อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,372,800.00				30 มีค.61	70/2561 หจก.สิงห์ไตนารายณ์ ก่อสร้าง	1,029,984.00	342,816.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	เบิกจ่ายแล้ว
2	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์หนองบัวปะ" ต.หนองแขวง อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,887,600.00				30 มีค.61	68/2561 หจก.สุรินทร์วิหิต	1,759,000.00	128,600.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	เบิกจ่ายแล้ว
3	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "โนนละเบาะสาธารณะประโยชน์" ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ. สุรินทร์	1,484,280.00				30 มีค.61	71/2561 หจก.สิงห์ไตนารายณ์ ก่อสร้าง	969,990.00	514,290.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกอาปะระ" ต.บักได อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์	1,549,800.00				30 มีค.61	69/2561 หจก.สภารัตน์	970,000.00	579,800.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกยางดีสาธารณะประโยชน์" ต.เจริญสุข อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์	2,134,901.00				6 มีค.61	3/2561 บจก สุชาติบุรีรัมย์	1,536,537.60	598,363.40	ภายใน 60 วัน 5 พค.2561	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (ชื่อหน่วยให้หน่วยจัดที่ดินดำเนินการก่อสร้างถนน)

งบลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เลขที่สัญญา	ราคาตามสัญญา	เหลือจากสัญญา	ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกตลาด" ต.หนองแขว อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	22,464.00 224,640.00				9 พค.61	บมจ..ทวีกิจก่อสร้าง	11,880.00 118,800.00	10,584.00 105,840.00	ภายในวันที่ 8 มิย.61	เบิกจ่ายแล้ว
2	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์หนองบัวปะ" ต.หนองแขว อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	308,880.00						163,350.00	145,530.00		
3	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "โนนละเบาะสาธารณะประโยชน์" ต.ประตู่ อ.สำโรงทาบ จ. สุรินทร์	244,920.00				10 เมย.61	82/2561 บมจ..ทวีกิจก่อสร้าง	161,200.00	83,720.00	ภายในวันที่ 10 พค.61	เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกอาปะ" ต.บักได อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์	256,500.00				10 เมย.61	81/2561 บมจ..ทวีกิจก่อสร้าง	176,850.00	79,650.00	ภายในวันที่ 10 พค.61	เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกยางดีสาธารณะประโยชน์" ต.เจริญสุข อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	369,000.00				23 มีค.61	3/2561 บจก สุชาติบุรีรัมย์	233,280.00	135,720.00		เบิกจ่ายแล้ว

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	-	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๒๘๐,๐๐ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗,๙๗๗,๙๒๐	-	๗,๙๗๗,๙๒๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (งานรังวัดทำแผนที่การถือครองที่ดิน)
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกลาน อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	-	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	- สำหรับแผนการจัดทำสาธารณูปโภคได้มีการปรับแผนการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ - ขณะนี้อยู่ระหว่างขนย้ายเครื่องจักรกล คาดว่า จะดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตภายใน
ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด SPEC	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ครบ กำหนด	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	๖๐๐,๐๐๐				✓	อู่อุดมทรัพย์ธาดา	๕๗๙,๖๐๐.๐๐	เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑	
๒.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๐๐,๐๐๐				✓	ร้านแม่ฮ่องสอน แทรกเตอร์	๒๙๙,๔๓๐.๐๐	เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	
๓.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐				✓	บ.เมืองเทิงเซอร์วิส (เชียงราย) จก.	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	เลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑	๗ มี.ค. ๒๕๖๑	
๔.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกลากจูง (เทรลเลอร์) ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ และ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	๕๐๐,๐๐๐				✓	บริษัท ซีวีเอ็น ปิซิเนสกรุ๊ป จก.	๓๑๐,๘๓๕.๐๐	เลขที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	
๕.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๗๐๐,๐๐๐				✓	หจก.สรสิทธิกลการ เชียงใหม่ (นายสุพัฒน์ ปักชาจันทร์)	๖๙๙,๐๕๒.๔๐	เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑	๒ มี.ค. ๒๕๖๑	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมที่ดิน

1. ภาพรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 พ.ค. 61			ณ วันที่ 22 มิ.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,403.42	3,569.27	55.74	6,403.42	4,029.00	62.92	459.73	7.18
ประจำ	5,181.62	3,414.44	65.90	5,181.62	3,859.92	74.49	445.48	8.60
งบลงทุน	1,221.80	154.83	12.67	1,221.80	169.08	13.84	14.25	1.17

2. ส่วนกลาง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 พ.ค. 61			ณ วันที่ 22 มิ.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,569.14	3,082.46	55.35	5,551.93	3,494.41	62.94	411.95	7.59
ประจำ	4,521.11	2,995.09	66.25	4,503.90	3,395.77	75.40	400.68	9.15
งบลงทุน	1,048.03	87.37	8.34	1,048.03	98.64	9.41	11.27	1.08

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

3. ส่วนภูมิภาค

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 พ.ค. 61			ณ วันที่ 22 มิ.ย. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	834.28	486.81	58.35	851.49	534.59	62.78	47.78	4.43
ประจำ	660.51	419.35	63.49	677.72	464.15	68.49	44.80	5.00
งบลงทุน	173.77	67.46	38.82	173.77	70.44	40.54	2.98	1.71

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1) งบดำเนินงาน								
1	เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	30-ก.ย.-60	56,731,500.00	56,731,500.00			56,731,500.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการส่งมอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
	รวมงบดำเนินงาน			56,731,500.00			56,731,500.00	
2) งบลงทุน								
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่ 2) (สทส)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	561,002,600.00	415,187,250.00		145,815,350.00	- ทำสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 61 (สจ 36/2561) - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ 1 (รายชื่อบุคลากรแผนการดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ 1) วันที่ 7 มิ.ย. 61 - คณะกรรมการนัดตรวจรับวันที่ 20, 25 มิ.ย. 61
	รวมงบลงทุน			561,002,600.00	415,187,250.00		145,815,350.00	
	รวมทั้งสิ้น			617,734,100.00	415,187,250.00		202,546,850.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอยายไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	ตกพับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	22 ก.ย.57	1,165,500,000.00	384,615,000.00			384,615,000.00	- บริษัทฯ ฟ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	24 มี.ค.60	138,138,138.38	124,324,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	99,459,459.63	- เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 3 เป็นเงิน 9,669,669.69 บาท เมื่อ 4 มี.ย. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงานการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 4 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อ 29 ธ.ค. 60 แก้ไขงานแล้วเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 61 - ส่งมอบ MMS งวดที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เริ่ม 28 มี.ค. - 1 ส.ค. 61 (83 วันทำการ) - บริษัทฯ มีหนังสือขอยายแผนการส่งมอบไปจนถึง 30 ก.ย. 61 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการตรวจรับ
	รวมทั้งสิ้น			508,939,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	484,074,459.63	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอยยayıไว้เบิกเหลื้อมปี กรณีนี้นี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	เหตุผลความจำเป็น
1	ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา	2 ต.ค. 60	33,992,000.00	24,814,160.00	15,296,400.00		9,517,760.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในงวดงานที่ 10 และ 12 ในส่วนของการ ตกแต่ง ติดตั้งครุภัณฑ์ งานถนน และรื้อ ถอนอาคารเดิม ซึ่งเกินกำหนดสัญญา แจ้ง คิดค่าปรับแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด เป็น งวดที่ 1-9 และงวดที่ 11 เงิน 24,474,240 บาท คงเหลืองวดงานที่ 10 และ 12 เงิน 9,517,760 บาท สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.60) / คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 10 และ 12 ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561
		รวมส่วนภูมิภาค			24,814,160.00	15,296,400.00	-	9,517,760.00	