

รายละเอียดผลการท่อน้ำและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	จำนวน หน่วย	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน		ยังไม่ทำ PO	เงินเหลือจ่าย	ค้างเบิกจ่าย (ไม่รวมเหลือจ่าย)	หมายเหตุ
					ทำสัญญา	เบิกจ่าย				
1	เชียงใหม่	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	16 ชุด	1,596,800.00	1,448,000.00		148,800.00		1,596,800.00	ได้รับจ้างแล้ว และทำ PO เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58
2	ลำปาง	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	1 ชุด	99,800.00	78,500.00	78,500.00	0.00	21,300.00	0.00	
3	อุดรธานี	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุดรธานี	1 ชุด	99,800.00	99,500.00	99,500.00	0.00	300.00	0.00	
4	พะเยา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	1 ชุด	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00		0.00	
5	เชียงราย	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	4 ชุด	399,200.00			399,200.00		399,200.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา/spec อยู่ระหว่างประกาศสอบราคาในวันที่ 26 ม.ค.58
6	แม่ฮ่องสอน	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	3 ชุด	299,400.00			299,400.00		299,400.00	อยู่ระหว่างกำหนด Spec เนื่องจากเป็นการติดตั้งใน 4 พื้นที่ ซึ่งมีความต้องการและสภาพพื้นที่ที่จะติดตั้งต่างกัน จึงต้องตรวจสอบ Spec ให้ตรงความต้องการ
7	พิษณุโลก	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	1 ชุด	99,800.00	99,500.00	99,500.00	0.00	300.00	0.00	
8	พิจิตร	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	ประกาศเชิญชวนสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13-23 ม.ค. 58 เปิดซองสอบราคาวันที่ 26 ม.ค. 58
9	เพชรบูรณ์	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	กำหนดราคาใหม่ 29 ม.ค.58-10 ก.พ. 58 เปิดซองวันที่ 11 ก.พ. 58 คาดว่าจะวาง PO 17 ก.พ.58
10	นครราชสีมา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา เปิดซองวันที่ 27 ม.ค. 58 คาดว่าจะทำสัญญา PO ในเดือน ก.พ.58
11	ศรีสะเกษ	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญา กำหนดวันที่ PO 16 ก.พ.58
12	อุบลราชธานี	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	4 ชุด	399,200.00	380,000.00		0.00	19,200.00	380,000.00	สัญญาสิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.พ.58
13	ชัยภูมิ	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	7 ชุด	698,600.00			698,600.00		698,600.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดจ้างสอบราคา จำทำ PO ในเดือน ก.พ. 58
14	ขอนแก่น	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	4 ชุด	399,200.00	325,600.00		0.00	73,600.00	325,600.00	จัดทำสัญญา PO แล้วแต่วันที่ 23 ม.ค.58 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มี.ค. 58 ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน
15	เลย	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต. กตปด อ.เมืองเลย จ.เลย	2 ชุด	199,600.00	199,000.00		0.00	600.00	199,000.00	
16	หนองคาย	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	ล่าช้าเนื่องจากมีการยกเลิกประกาศสอบราคา เพราะมีเหตุขัดข้อง กำหนดวันที่ PO คาดว่าจะทำ PO ในเดือน ก.พ. 58
17	มหาสารคาม	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.เวียงนาง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	3 ชุด	299,400.00			299,400.00		299,400.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
18	ร้อยเอ็ด	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	1 ชุด	99,800.00	98,500.00	98,500.00	0.00	1,300.00	0.00	
19	มุกดาหาร	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	3 ชุด	299,400.00			299,400.00		299,400.00	อยู่ระหว่างกำหนด spec คาดว่าจะทำ PO ในเดือน ก.พ. 58
20	พระนครศรีอยุธยา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	อยู่ระหว่างแจ้งผู้ขายให้มาลงนามในสัญญาชื่อ กำหนด PO ได้ในเดือน ก.พ.58
21	ชัยนาท	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท	1 ชุด	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00		0.00	
22	สระบุรี	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	1 ชุด	99,800.00			99,800.00		99,800.00	อยู่ระหว่างรอนำเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดวันที่ PO ประมาณเดือน ก.พ. 58
23	ฉะเชิงเทรา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	อยู่ระหว่างการติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2558
24	นครนายก	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคาตามประกาศวันที่ 23 ม.ค.58 คาดว่าจะทำ PO ภายในเดือน ก.พ.58
25	สุพรรณบุรี	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	ทำเรื่องขออนุมัติผ่านคณะกรรมการ ICT
26	สมุทรสาคร	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	1 ชุด	99,800.00	99,500.00	99,500.00	0.00	300.00	0.00	
27	นครศรีธรรมราช	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	5 ชุด	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00		0.00	
28	กระบี่	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่	1 ชุด	99,800.00	97,000.00	97,000.00	0.00	2,800.00	0.00	
29	พังงา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	1 ชุด	99,800.00	99,724.00	99,724.00	0.00	76.00	0.00	

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	จำนวนหน่วย	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน		ยังไม่ทำ PO	เงินเหลือจ่าย	ค้างเบิกจ่าย (ไม่รวมเหลือจ่าย)	หมายเหตุ
					ทำสัญญา	เบิกจ่าย				
30	สงขลา	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	2 ชุด	199,600.00			199,600.00		199,600.00	กำหนดเปิดของ 5 ก.พ. 58
31	ตรัง	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	3 ชุด	299,400.00			299,400.00		299,400.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ม.ค.58 กำหนดส่งงาน 4 งวด งวด 1 (1 มี.ค.58) งวด2 (30 เม.ย.58) งวด3 (14 มิ.ย.58) งวด4 (14 ก.ค. 58)
32	พัทลุง	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	2 ชุด	199,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	102,000.00	0.00	
33	เชียงใหม่	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.หาดคง อ.หาดคง จ.เชียงใหม่	1 เครื่อง	52,500.00	43,750.00	43,750.00	0.00	8,750.00	0.00	
34	ลำพูน	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
35	อุดรธานี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
36	น่าน	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน	2 เครื่อง	105,000.00	63,130.00	63,130.00	0.00	41,870.00	0.00	
37	เชียงราย	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	2 เครื่อง	105,000.00	59,920.00	59,920.00	0.00	45,080.00	0.00	
38	นครสวรรค์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	1 เครื่อง	52,500.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,500.00	0.00	
39	นครราชสีมา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	2 เครื่อง	105,000.00	59,920.00	59,920.00	0.00	45,080.00	0.00	
40	บุรีรัมย์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ในเมือง อ.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
41	สุรินทร์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.กัมแง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	1 เครื่อง	52,500.00	44,833.00	44,833.00	0.00	7,667.00	0.00	
42	อุบลราชธานี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
43	ชัยภูมิ	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
44	ขอนแก่น	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.เมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
45	อุดรธานี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	1 เครื่อง	52,500.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,500.00	0.00	
46	ร้อยเอ็ด	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
47	กาฬสินธุ์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
48	สกลนคร	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	1 เครื่อง	52,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,500.00	0.00	
49	นครพนม	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	1 เครื่อง	52,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	0.00	
50	บึงกาฬ	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ	1 เครื่อง	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	
51	ลพบุรี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
52	สระบุรี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	1 เครื่อง	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	
53	ฉะเชิงเทรา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
54	นครนายก	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก	1 เครื่อง	52,500.00	26,750.00	26,750.00	0.00	25,750.00	0.00	
55	กระบี่	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	1 เครื่อง	52,500.00	49,990.00	49,990.00	0.00	2,510.00	0.00	
56	พังงา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา	1 เครื่อง	52,500.00	49,990.00	49,990.00	0.00	2,510.00	0.00	
57	สงขลา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	1 เครื่อง	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00	
58	เชียงใหม่	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	8 ชุด	827,200.00	635,600.00		191,600.00		827,200.00	ได้รับจ้างแล้ว และทำ PO เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58
59	น่าน	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน	4 ชุด	413,600.00			413,600.00		413,600.00	รอส่งมอบ จะทำ PO ภายในอาทิตย์นี้
60	เชียงราย	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย	2 ชุด	206,800.00	195,382.00	195,382.00	0.00	11,418.00	0.00	
61	นครสวรรค์	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	6 ชุด	620,400.00	590,000.00		0.00	30,400.00	590,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการ และรอส่งงาน ครบกำหนด 5 มี.ค. 58
62	กำแพงเพชร	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร	2 ชุด	206,800.00	139,300.00		0.00	67,500.00	139,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	จำนวนหน่วย	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน		ยังไม่ทำ PO	เงินเหลือจ่าย	ค้างเบิกจ่าย (ไม่รวมเหลือจ่าย)	หมายเหตุ
					ทำสัญญา	เบิกจ่าย				
63	เพชรบูรณ์	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	2 ชุด	206,800.00	84,500.00		0.00	122,300.00	84,500.00	ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 58
64	นครราชสีมา	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	4 ชุด	413,600.00			413,600.00		413,600.00	คาดว่าจะทำสัญญา 3 ก.พ.58 และทำ PO ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
65	สุรินทร์	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	2 ชุด	206,800.00	206,000.00	206,000.00	0.00	800.00	0.00	
66	ศรีสะเกษ	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ขุน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	2 ชุด	206,800.00			206,800.00		206,800.00	อยู่ระหว่างยื่นของสอบราคา กำหนดวันที่ PO 5 ก.พ. 58
67	ยโสธร	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร	2 ชุด	206,800.00	119,840.00		0.00	86,960.00	119,840.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ส่งมอบงาน
68	ขอนแก่น	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	2 ชุด	206,800.00	139,200.58		0.00	67,599.42	139,200.58	จัดทำ PO แล้วแต่วันที่ 20 ม.ค. 58 และสิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ. 58 ซึ่งมีกำหนดมอบงานภายใน 30 วัน
69	อุดรธานี	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.หมากแข้ง อ.อุดรธานี จ.อุดรธานี	2 ชุด	206,800.00	155,718.00		0.00	51,082.00	155,718.00	ยังไม่ครบกำหนดสัญญา กำหนดส่งมอบงานวันที่ 26 ม.ค.58
70	ร้อยเอ็ด	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	4 ชุด	413,600.00	260,000.00		0.00	153,600.00	260,000.00	กำหนดเปิดของ 21 ม.ค.58
71	จันทบุรี	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	4 ชุด	413,600.00	365,084.00		0.00	48,516.00	365,084.00	ครบกำหนดสัญญา 23 ก.พ.58 รอส่งของจะเบิกจ่าย 23 ก.พ.58
72	สุพรรณบุรี	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	4 ชุด	413,600.00			413,600.00		413,600.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
73	สุราษฎร์ธานี	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	4 ชุด	413,600.00	301,500.00		0.00	112,100.00	301,500.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 58
74	ระนอง	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	2 ชุด	206,800.00	200,400.00		0.00	6,400.00	200,400.00	ครบกำหนดสัญญา กพ. 58
75	สงขลา	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.สิงหน้อย อ.สิงหนคร จ.สงขลา	2 ชุด	206,800.00			206,800.00		206,800.00	อยู่ระหว่างการสอบราคา กำหนดเปิดของวันที่ 10 ก.พ. 58
76	พัทลุง	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	2 ชุด	206,800.00	180,000.00		0.00	26,800.00	180,000.00	ยังไม่ส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงาน 24 ม.ค. 58
77	เชียงใหม่	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ริมใต้ อ.แมริม จ.เชียงใหม่		551,100.00	551,100.00		0.00	0.00	551,100.00	ได้รับจ้างแล้ว และทำ PO เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58
78	ลำปาง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เวียงนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง		276,000.00			276,000.00		276,000.00	อยู่ระหว่างการแจ้งชื่อผู้ชนะการสอบราคา เพื่อเข้าทำสัญญาจ้างจะทำสัญญาภายในอาทิตย์นี้
79	พะเยา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา		99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	
80	แม่ฮ่องสอน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน		88,500.00	85,500.00		0.00	3,000.00	85,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 12 ก.พ.58
81	แม่ฮ่องสอน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน		29,500.00	29,500.00		0.00	0.00	29,500.00	
82	นครสวรรค์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าไม้ไผ่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		570,000.00	510,000.00		0.00	60,000.00	510,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 12 ก.พ.58 ยังไม่ส่งมอบงาน (กำหนดส่งมอบงาน 18 มี.ค. 58)
83	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา		551,100.00	539,500.00		0.00	11,600.00	539,500.00	ประกาศสอบราคาได้รับจ้างแล้ว วงเงิน 539,500 บาท
84	อุบลราชธานี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี		570,000.00	548,000.00		0.00	22,000.00	548,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดสัญญา 21 ก.พ.58 (60 วัน)
85	ยโสธร	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร		493,400.00	488,000.00		0.00	5,400.00	488,000.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 ระยะเวลาจัดจ้าง 120 วัน เบิกจ่าย 1งวด
86	อุดรธานี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี		2,335,000.00			2,335,000.00		2,335,000.00	ยังไม่ได้รับจ้าง กำหนดเคาะราคาวันที่ 30 ม.ค. 58
87	ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด		831,000.00			831,000.00		831,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา เปิดซองวันที่ 21 ม.ค. 57
88	สกลนคร	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร		89,724.00	89,724.00		0.00	0.00	89,724.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง ระยะเวลาจัดจ้าง 30 วัน
89	ฉะเชิงเทรา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา		551,100.00			551,100.00		551,100.00	อยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคาใหม่ เนื่องจากในบิงบประมาณ 59 จะได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่จึงขอเปลี่ยนแปลงจากรายการซ่อมห้องน้ำ ไปทำป้ายชื่อ สำนักงานที่ดิน สาขาพนมสารคาม ได้ประสานกองแผน และกองทัพแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการทำ PO ในเดือน มี.ค.59
90	ราชบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เทศบาลเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		2,820,000.00			2,820,000.00		2,820,000.00	29 ม.ค.58 ประกาศสอบราคา
91	สุพรรณบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี		399,000.00	373,000.00		0.00	26,000.00	373,000.00	ทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ PO ครบกำหนดส่งงาน 4 เม.ย. 58

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	จำนวน หน่วย	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน		ยังไม่ทำ PO	เงินเหลือจ่าย	ค้างเบิกจ่าย (ไม่รวมเหลือจ่าย)	หมายเหตุ
					ทำสัญญา	เบิกจ่าย				
92	ประจวบคีรีขันธ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์		280,000.00			280,000.00		280,000.00	ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
93	สงขลา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา		551,000.00					551,000.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 ก.พ. 58
94	เลย	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ภูค้อ อ.เมืองเลย จ.เลย		140,000.00			140,000.00		140,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
95	พระนครศรีอยุธยา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา		328,000.00			328,000.00		328,000.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนให้มารับซองเสนอราคา กำหนดวันที่ PO ในเดือน ก.พ. 58
96	พัทลุง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.โคกสัก อ.ตะโหมด จ.พัทลุง		99,000.00	99,000.00					
97	เชียงราย	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย		289,000.00	284,500.00		0.00	0.00	99,000.00	ประกาศสอบราคาได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 99,000 บาท
98	เพชรบูรณ์	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์		249,000.00			249,000.00		284,500.00	ผู้รับจ้างดำเนินการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ 26 ก.พ.58
99	ศรีสะเกษ	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ห้วยเหนือ อ.พุนนดี จ.ศรีสะเกษ		176,000.00			176,000.00		249,000.00	กำหนดเปิดซองวันที่ 23 มี.ค. 58 คาดว่าจะทำ PO 10 ก.พ.58
100	ศรีสะเกษ	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ห้วยเหนือ อ.พุนนดี จ.ศรีสะเกษ		179,000.00			179,000.00		176,000.00	อยู่ระหว่างเสนอราคาเข้าทำสัญญา กำหนดวันที่ PO 5 ก.พ.58
101	หนองคาย	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.โนนเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย		1,510,000.00	1,140,000.00		0.00	370,000.00	179,000.00	อยู่ระหว่างเสนอราคาเข้าทำสัญญา กำหนดวันที่ PO 5 ก.พ.58
102	ปทุมธานี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี		596,000.00	595,000.00		0.00	1,000.00	1,140,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ยังไม่ครบกำหนดส่งงวดงาน
103	สิงห์บุรี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี		300,000.00	245,000.00		0.00	55,000.00	595,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ระยะเวลาจัดจ้าง 60 วัน ครบกำหนด 6 มี.ค. 58 เบิกจ่าย 1 งวด
104	ชัยนาท	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท		309,000.00			309,000.00		245,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ระยะเวลาจัดจ้าง 90 วัน ครบกำหนด 24 มี.ค. 58 เบิกจ่าย 2 งวด (40/60)
105	พังงา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		440,000.00			440,000.00		309,000.00	อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (5 ก.พ.58 เปิดซอง)
106	สงขลา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.สิงหน้อย อ.สิงหนคร จ.สงขลา		595,000.00			595,000.00		440,000.00	ยังไม่ได้สอบราคา อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
107	หนองบัวลำภู	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู		444,100.00			444,100.00		595,000.00	อยู่ระหว่างการสอบราคา กำหนดเปิดซองวันที่ 9 ก.พ. 58
108	นครปฐม	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ดอนช้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม		99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	444,100.00	4 ก.พ. 58 จะเข้ามาเซ็นสัญญา
109	อำนาจเจริญ	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.รัตนวาปี อ.ห้วยพาน อ.อำนาจเจริญ		269,000.00	268,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
110	ชุมพร	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร		277,100.00			277,100.00		268,000.00	ทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงาน กำหนดส่งมอบวันที่ 6 มี.ค.58
111	ตรัง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บ่อนหิน อ.สิเกา จ.ตรัง		1,430,000.00	1,429,000.00		0.00	1,000.00	277,100.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศสอบราคา เปิดซอง วันที่ 6 ก.พ.58
112	นครราชสีมา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		460,000.00			460,000.00		1,429,000.00	ระยะเวลาจัดจ้าง 180 วัน (ครบ 14 ก.ค.58) กำหนดส่งงานและเบิกจ่าย 4 งวด
113	พัทลุง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง		223,000.00			223,000.00		460,000.00	คาดว่าจะประกาศสอบราคายภายในเดือน ก.พ. 58 และทำสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ. 58
114	กระบี่	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		563,100.00			563,100.00		223,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
115	ชัยนาท	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		881,600.00			881,600.00		563,100.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
116	ชุมพร	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,071,400.00			1,071,400.00		881,600.00	รอเทศบาลตอบกลับมา
117	ตรัง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,075,300.00			1,075,300.00		1,071,400.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เปิดซอง 12 ก.พ. 58
118	นครปฐม	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		888,900.00			888,900.00		1,075,300.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการ
119	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		2,525,500.00			2,525,500.00		888,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา
									2,525,500.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	จังหวัด	รายการ	จำนวนหน่วย	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน		ยังไม่ทำ PO	เงินเหลือจ่าย	ค้างเบิกจ่าย (ไม่รวมเหลือจ่าย)	หมายเหตุ
					ทำสัญญา	เบิกจ่าย				
120	นครสวรรค์	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,813,900.00			1,813,900.00		1,813,900.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินงานและขอแก้ไขแบบ
121	นราธิวาส	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,042,500.00			1,042,500.00		1,042,500.00	อยู่ในขั้นตอนเสนอผลการเปิดซองเสนอราคา (เสนอผู้ว่า)
122	ประจวบคีรีขันธ์	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		819,200.00			819,200.00		819,200.00	อยู่ระหว่างประสานงานกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
123	พระนครศรีอยุธยา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		231,900.00			231,900.00		231,900.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยได้รับการประสาน (ทางโทรศัพท์) จากคณะกรรมการกำหนดราคากลางว่าแบบแปลนไม่ตรงกับสถานที่ก่อสร้าง กำหนดค่า PO จึงไม่สามารถกำหนดได้
124	พังงา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		668,400.00			668,400.00		668,400.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
125	พัทลุง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		639,600.00			639,600.00		639,600.00	
126	เพชรบุรี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		692,600.00			692,600.00		692,600.00	ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอแก้ไขแบบ
127	เพชรบูรณ์	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,260,900.00			1,260,900.00		1,260,900.00	
128	ภูเก็ต	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		462,000.00			462,000.00		462,000.00	คาดว่าจะทำ PO 25 ก.พ.58
129	ยะลา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,077,900.00			1,077,900.00		1,077,900.00	แก้ไขแบบแปลน เนื่องจากไม่สามารถสร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา จัดทำแบบ ปร.4 ปร.5 ทั้งนี้ได้ประสานสำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ทราบแล้ว
130	ระนอง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		187,700.00			187,700.00		187,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
131	ราชบุรี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,052,400.00			1,052,400.00		1,052,400.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
132	ลพบุรี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		971,130.00			971,130.00		971,130.00	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบิกจ่าย (เบิกจ่ายแล้ว ลงวันที่ 22 ม.ค.58)
133	สงขลา	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		1,561,200.00			1,561,200.00		1,561,200.00	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสอบราคา
134	สตูล	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		396,200.00			396,200.00		396,200.00	อยู่ระหว่างประมาณราคากลาง
135	สระแก้ว	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		248,800.00			248,800.00		248,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคาตามระเบียบฯ
136	สิงห์บุรี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		213,200.00	190,650.00	190,650.00	0.00	22,550.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว
137	สุราษฎร์ธานี	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		2,214,300.00			2,214,300.00		2,214,300.00	
138	อ่างทอง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ....		248,800.00			248,800.00		248,800.00	