

กองพัสดุ
รับที่ ๕ ศก
วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๑๐ น.



บริษัท สวายสมพลเอ็นจิเนียริง จำกัด
SUAYSOMPOL ENGINEERING CO., LTD.
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมแอ้ม อ.เกาะกุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 02 - 810 0088 แฟกซ์ 02 - 810 9479

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอส่งแผนดำเนินการเพื่อพิจารณา

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแผนดำเนินการติดตั้งตู้รางเลื่อน 30 ชุด

ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในรายละเอียดสัญญาระบุให้บริษัทฯ ต้องจัดส่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ให้แก่กรมพิจารณาและเห็นชอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแผนดำเนินการลงของ (อุปกรณ์ตู้รางเลื่อน) และติดตั้งตู้รางเลื่อน 30 ชุด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายจัดห

(นายประสิทธิ์ ตันโสภณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

- ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

๑๒๔

งานจัดห K-1VN ๒๕๖๓

ดำเนินการ

(นายสมภรณ์ดี วรรณรัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายจัดห

- ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นาย พลฤทธิ์ สวายสมพล)

กรรมการบริษัท

แผนดำเนินการลงของ(อุปกรณ์ตู้รางเลื่อน) และติดตั้งตู้รางเลื่อน 30 ชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด	จังหวัด/สาขา/ ส่วนแยก	แบบเลขที่ 3-56 (4 ชั้น)	แบบกรมที่ดิน (5 ชั้น)	วันที่ลงของ	วันที่ติดตั้ง
ปัตตานี	สข.ปะนาเระ	1		9 - 11 มี.ค. 64	10 - 12 มี.ค. 64
นครศรีธรรมราช	สจ.		2		12 - 18 มี.ค. 64
นครศรีธรรมราช	สข.ท่าศาลา		3	15 - 17 มี.ค. 64	15 - 24 มี.ค. 64
ชุมพร	สข.หลังสวน		2	19 - 23 มี.ค. 64	22 - 27 มี.ค. 64
ประจวบคีรีขันธ์	สจ.	2			23 - 29 มี.ค. 64
เชียงใหม่	สข.สันทราย		4	29 - 31 มี.ค. 64	29 มี.ค. - 10 เม.ย. 64
แพร่	สข.สูงเม่น	1		19 - 22 เม.ย. 64	20 - 22 เม.ย. 64
อุดรดิตถ์	สข.ตรอน		1		22 - 24 เม.ย. 64
สุโขทัย	สข.ศรีสัชชาลัย		1		23 - 27 เม.ย. 64
สุโขทัย	สจ.		2		26 - 30 เม.ย. 64
นครพนม	สข.นาแก		1		5 - 8 พ.ค. 64
อุดรธานี	สข.หนองวัวซอ		1	7 - 9 พ.ค. 64	
ขอนแก่น	สข.พล	1		10 - 12 พ.ค. 64	
นครราชสีมา	สข.โนนไทย	1		12 - 14 พ.ค. 64	
กรุงเทพฯ	สข.ประเวศ	1		6 - 7 พ.ค. 64	6 - 10 พ.ค. 64
พระนครศรีอยุธยา	สข.ท่าเรือ	1		11 - 12 พ.ค. 64	11 - 17 พ.ค. 64
อุบลราชธานี	สข.วารินชำราบ	1		17 - 19 พ.ค. 64	18 - 20 พ.ค. 64
ศรีสะเกษ	สข.ขุขันธ์	1			20 - 22 พ.ค. 64
สุรินทร์	สข.จอมพระ	1			24 - 26 พ.ค. 64
อ่างทอง	สจ.	1		18 - 19 พ.ค. 64	18 - 24 พ.ค. 64
ตราด	สข.เขาสมิง	1		25 - 26 พ.ค. 64	25 - 28 พ.ค. 64

หมายเหตุ :

- ขอความกรุณาสำนักงานที่ดินจัดเตรียมสถานที่เพื่อติดตั้ง(และพื้นที่สำหรับวางชิ้นส่วนอุปกรณ์) ก่อนบริษัทฯ เข้าดำเนินการลงของ
- เนื่องจากการขนส่งอุปกรณ์สำหรับประกอบตู้รางเลื่อน อาจมีการขนส่งรวมกันในบางสำนักงาน และดำเนินการลงของตามลำดับสาขา ก่อนเริ่มทยอยติดตั้ง จึงทำให้บางสาขา มีการลงของล่วงหน้า 2-5 วันก่อนช่วงเข้าดำเนินการติดตั้ง
- ตารางดำเนินงานเป็นการประเมินการเพื่อวางแผนล่วงหน้า ช่วงระยะเวลาของการลงของและติดตั้งตู้รางเลื่อนจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ตามสถานการณ์ หากมีการแก้ไขบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

รายการตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน 30 ชุด

ลำดับที่	สำนักงานที่ดิน จังหวัด	จังหวัด/สาขา/ ส่วนแยก	แบบเลขที่ 3-56 (4 ชั้น/ชุด)	แบบกรมที่ดิน (5 ชั้น/ชุด)
1	นครศรีธรรมราช	สข.ท่าศาลา		3
2	ปัตตานี	สข.ปะนาเระ	1	
3	กรุงเทพมหานคร	สข.ประเวศ	1	
4	ตราด	สข.เขาสมิง	1	
5	อ่างทอง	สจ.	1	
6	ศรีสะเกษ	สข.ขุนันธ์	1	
7	เชียงใหม่	สข.สันทราย		4
8	ประจวบคีรีขันธ์	สจ.	2	
9	อุตรดิตถ์	สข.ตรอน		1
10	ขอนแก่น	สข.พล	1	
11	สุโขทัย	สจ.		2
12	สุโขทัย	สข.ศรีสำนาลัย		1
13	อุดรธานี	สข.หนองวัวซอ		1
14	นครศรีธรรมราช	สจ.		2
15	ชุมพร	สข.หลังสวน		2
16	พระนครศรีอยุธยา	สข.ท่าเรือ	1	
17	นครพนม	สข.นาแก		1
18	แพร่	สข.สูงเม่น	1	
19	นครราชสีมา	สข.โนนไทย	1	
20	อุบลราชธานี	สข.วารินชำราบ	1	
21	สุรินทร์	สข.จอมพระ	1	
30			13	17

(Handwritten signature)

04/03/01

๑๑๑๑ ๒๕๖๑

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)